

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO N°062-GADMCG-2022 CORRESPONDIENTE A LA “CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD, COMUNIDAD CHISMAUTE YURAC RUMI, PARROQUIA MATRIZ, CANTÓN GUAMOTE”.

En la ciudad de Guamote, a los veinte y uno días del mes de diciembre del año dos mil veintidós, nos constituimos en comisión los señores: Ingenieros Jhonny Tello, Director de Obras Públicas, Ing. Jhonnatan Chafla Sevilla. Fiscalizador, Ing. Víctor Colcha miembro de Comisión, en representación del Gobierno Municipal del Cantón Guamote; los mismos que son designados como delegados para la recepción provisional de la obra, mediante Memorándum N° 002838-A-GADMCG-2022 firmada por el Sr. Delfín Quishpe Apugllón Alcalde del GADMCG; y por otra parte la Ing. Verónica Ashqui Alulema representante Legal de la CONSTRUCTORA VLP CIA LTDA, contratista de la obra, a fin de dejar constancia la presente Acta de Entrega Recepción Provisional del CONTRATO No. 062-GADMCG-2022 “CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD, COMUNIDAD CHISMAUTE YURAC RUMI, PARROQUIA MATRIZ, CANTÓN GUAMOTE”, al tenor de las siguientes Cláusulas:

PRIMERA. - DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO:

“CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD, COMUNIDAD CHISMAUTE YURAC RUMI, PARROQUIA MATRIZ, CANTÓN GUAMOTE”

UBICACIÓN:

PARROQUIA MATRIZ PERTENECIENTE AL CANTÓN GUAMOTE.

PROCESO:

MCO-GADMCG-020-2022

MONTO DEL CONTRATO:

USD 17,934.60 Más IVA

CONTRATISTA:

CONSTRUCTORA VLP CIA LTDA representante Legal Ing. Verónica Ashqui Alulema

PLAZO DEL CONTRATO:

45 días calendario a partir de la acreditación del anticipo notificado por el administrador del contrato (13 de septiembre del 2022)

FORMA DE PAGO:

50% anticipo, 50% restante se cancelará por Planillas Mensuales de Avance de Obras

FECHA DE ORDEN DE INICIO

13 de septiembre del 2022

FIN DE PLAZO

27 de octubre del 2022



SEGUNDA. - ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN CRUZADA

Fecha	Documento	Remite-Recibe- Detalle
09-12-2022	Memorándum N° 2481-DGOP-GADMCG-2022	Administrador de Contrato - Fiscalizador – se traslada el memorándum N° 0124-T-GADMCG-2022 suscrito por la Ing. María Inca Tesorera del GADMCG donde adjunta la documentación de la transferencia a la CONSTRUCTORA VLP CIA LTDA representante Legal la Ing. Verónica Ashqui Alulema por un valor de \$ 8,967.30 dólares americanos, correspondiente al 50% del anticipo del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD, COMUNIDAD CHISMAUTE YURAC RUMI, PARROQUIA MATRIZ, CANTÓN GUAMOTE” y se designa la fiscalización al Ing. Jhonnatan Chafla Sevilla
04-10-2022	Memorándum N° 2742-DGOP-GADMCG-2022	Administrador de Contrato – Fiscalizador - Se traslada el Oficio N° 10VLP-2022 suscrito por la Ing. Verónica Ashqui Alulema contratista del contrato N°062-GADMCG-2022 correspondiente al proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD, COMUNIDAD CHISMAUTE YURAC RUMI, PARROQUIA MATRIZ, CANTÓN GUAMOTE” donde adjunta la Planilla de Avance de Obra N°1 para su respectiva revisión y posterior aprobación
14-10-2022	Oficio N°001-JACHS-C0062-GADMCG-2022	Fiscalizador – Contratista – Se realiza las respectivas correcciones referente a la Planilla de Avance de Obra N°1
24-10-2022	Oficio N° 017-1-VLP-2022	Contratista – Fiscalizador – Se Ingresa la planilla de Avance de Obra N°1 con las correcciones realizadas, emitidas por parte de fiscalización para su respectiva revisión y posterior aprobación
27-10-2022	Memorándum N° 3007-DGOP-GADMCG-2022	Administrador de Contrato – Fiscalizador - Se traslada el Oficio N° 20-VLP-2022 suscrito por la Ing. Verónica Ashqui Alulema contratista del contrato N°062-GADMCG-2022 correspondiente al proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD, COMUNIDAD CHISMAUTE YURAC RUMI, PARROQUIA MATRIZ, CANTÓN GUAMOTE” donde adjunta la Planilla N°2 de liquidación para su respectiva revisión y posterior aprobación
31-10-2022	Memorándum N° 3039-DGOP-GADMCG-2022	Administrador de Contrato – Fiscalizador - Se traslada el memorándum N° 002718-A-GADMCG-2022 suscrito por el Sr. Delfín Quishpe Alcalde del GADMCG donde adjunta el pedido mediante Oficio N° 21-VLP-2022 suscrito por la Ing. Verónica Ashqui Alulema contratista del contrato N°062-GADMCG-2022 correspondiente al proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD, COMUNIDAD CHISMAUTE YURAC RUMI, PARROQUIA MATRIZ, CANTÓN GUAMOTE” para la recepción provisional de la obra antes ya mencionada
04-11-2022	Oficio N°002-JACHS-C0062-GADMCG-2022	Fiscalizador – Contratista – Se realiza las respectivas correcciones referente a la Planilla de Avance de Obra N°1
10-11-2022	Memorándum N° 192 -FIS-JACHSE-GADMCG-2022	Fiscalizador – Administrador de Contrato – Se informa que la obra “CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD, COMUNIDAD CHISMAUTE YURAC RUMI, PARROQUIA MATRIZ, CANTÓN GUAMOTE” se encuentra concluida por lo que ES PROCEDENTE realizar el acta de recepción



		provisional por lo que se solicita a quien corresponda la designación de los miembros de comisión de la obra antes ya mencionada
10-11-2022	Oficio N°001-JACHS-C0062P2-GADMCG-2022	Fiscalizador – Contratista – Se realiza las respectivas correcciones referente a la Planilla N°2 de Liquidación
16-11-2022	Memorándum N° 408-JGA-GADMCG-2022	Ing. Sandra Alvear Jefe de Gestión Ambiental – Fiscalizador – se informa que se ha revisado el informe ambiental de cumplimiento de la Planilla N°1 de avance de obra el mismo que describe el cumplimiento de las medidas ambientales establecidas en la Guía de Buenas Prácticas Ambientales, Plan de Manejo Ambiental y Normativa ambiental aplicable, por lo tanto se aprueba el informe.
17-11-2022	Memorándum N° 3204-DGOP-GADMCG-2022	Administrador de Contrato – Fiscalizador - Se traslada el memorándum N° 002838-A-GADMCG-2022 suscrito por el Sr. Delfín Quishpe Alcalde del GADMCG donde se designa al Ing. Víctor Colcha como miembro de comisión para la recepción provisional del contrato N°062-GADMCG-2022 correspondiente al proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD, COMUNIDAD CHISMAUTE YURAC RUMI, PARROQUIA MATRIZ, CANTÓN GUAMOTE”
18-11-2022	Oficio N° 019-2-VLP-2022	Contratista – Fiscalizador – Se Ingresa la planilla N°2 de liquidación con las correcciones realizadas, emitidas por parte de fiscalización para su respectiva revisión y posterior aprobación
25-11-2022	Oficio N°002-JACHS-C0062P2-GADMCG-2022	Fiscalizador – Contratista – Se realiza las respectivas correcciones referente a la Planilla N°2 de Liquidación para suscribir el acta de recepción provisional
12-12-2022	Oficio N° 0099-GADMCG-SSO-O-2022	Ing. Edgar Yaucan Líder de Seguridad y Salud Ocupacional - Contratista – Previo a la revisión de los documentos adjuntos e inspección en territorio la contratista cumple a cabalidad las normativas legales vigentes relacionados a seguridad, salud en el trabajo por lo cual se remite la certificación de cumplimiento correspondiente a la planilla de avance de obra N°1 del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD, COMUNIDAD CHISMAUTE YURAC RUMI, PARROQUIA MATRIZ, CANTÓN GUAMOTE”
12-12-2022	Oficio N° 018-1-VLP-2022	Contratista – Fiscalizador – Se Ingresa la planilla de Avance de Obra N°1 con las correcciones realizadas, emitidas por parte de fiscalización para su respectiva revisión y posterior aprobación
12-12-2022	Memorándum N° 210-FIS-JACHSE-GADMCG-2022	Fiscalizador – Administrador – En el cual se da por aprobado la planilla de avance de obra N°1 mediante informe técnico 110-FIS.JCH-DGOP-2022
20-12-2022	Memorándum N° 448-JGA-GADMCG-2022	Ing. Sandra Alvear Jefe de Gestión Ambiental – Fiscalizador – se informa que se ha revisado el informe ambiental de cumplimiento de la Planilla N°2 de Liquidación el mismo que describe el cumplimiento de las medidas ambientales establecidas en la Guía de Buenas Prácticas Ambientales, Plan de Manejo Ambiental y Normativa ambiental aplicable, por lo tanto se aprueba el informe.
20-12-2022	Oficio N° 103-GADMCG-SSO-O-2022	Ing. Edgar Yaucan Líder de Seguridad y Salud Ocupacional - Contratista – Previo a la revisión de los documentos adjuntos e inspección en territorio la contratista cumple a cabalidad las normativas legales vigentes relacionados a seguridad, salud en el trabajo por lo cual se remite la certificación de cumplimiento correspondiente a la planilla N°2 de Liquidación del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD,



		COMUNIDAD CHISMAUTE YURAC RUMI, PARROQUIA MATRIZ, CANTÓN GUAMOTE”
20-12-2022	Oficio N° 031-1-VLP-2022	Contratista – Fiscalizador – Se Ingresa la planilla N°2 de liquidación con las correcciones realizadas, emitidas por parte de fiscalización para su respectiva revisión y posterior aprobación
21-12-2022	Memorándum N° 216-FIS-JACHSE-GADMCG-2022	Fiscalizador – Administrador – En el cual se da por aprobado la planilla N°2 de Liquidación mediante informe técnico 113-FIS.JCH-DGOP-2022

TERCERA. -CANTIDADES Y VALORES EJECUTADOS.

- Previo al cumplimiento de los requisitos legales, nos constituimos en el lugar de la obra y procedimos a la revisión e inspección, comprobándose que los trabajos han sido ejecutados con sujeción a las especificaciones técnicas y cláusulas contractuales, en consecuencia, la comisión procede a la Recepción Provisional de la Obra.
- Las cantidades y valores de obra contratada, y las ejecutadas se detallan a continuación:

CONTRATO PRINCIPAL

N°.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONTRATADO				EJECUTADO		% EJECUTADO
		UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
OBRAS PRELIMINARES								
0,01	REPLANTEO Y NIVELACIÓN LINEAL	KM	0,1	266,915	26,69	0,10	26,69	100%
0,02	LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO	M2	50	1,17	58,50	49,87	58,35	100%
0,03	EXCAVACIÓN A MAQUINA SIN CLASIFICAR	M3	55,66	6,1	339,53	55,66	339,53	100%
0,04	RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL	M3	30,3	3,7	112,11	27,14	100,42	90%
0,05	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	KG	1719,81	2,29	3.938,36	1660,25	3.801,97	97%
0,06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO DOS USOS	M2	107	18,09	1.935,63	155,78	2.818,06	146%
0,07	H. CICLÓPEO 60por ciento H. SIMPLE F’C=180 KG/CM2 Y 40por ciento PIEDRA	M3	10,44	116,21	1.213,23	17,91	2.081,32	172%
0,08	REPLANTILLO DE HORMIGÓN SIMPLE F’C=180 KG/CM2	M3	3,36	151,96	510,59	1,50	227,94	45%
0,09	HORMIGÓN SIMPLE F’C=210 KG/CM2	M3	15,95	186,3	2.971,49	12,86	2.395,82	81%
0,10	MAMPOSTERÍA DE LADRILLO VISTO 1:6, E=1.50CM	M2	239,7	20,33	4.873,10	208,74	4.243,68	87%
0,11	VIGA CORONA DE 0.20 X 0.13 HORMIGÓN SIMPLE F’C=210 KG/CM2 (INCL. ENCOFRADO Y REFUERZO)	M	100	18,41	1.841,00	99,73	1.836,03	100%
0,12	DESALOJO DE MATERIAL	M3	25,36	4,51	114,37		-	0%
	TOTAL CONTRATADO				17934,6000	TOTAL EJECUTADO	17.929,81	99,97%

CONTRATO PRINCIPAL	% AVANCE	MONTO
CONTRATO	100%	17.934,60
EJECUTADO	99,97%	17.929,81

CUARTA. - LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

Las planillas que tienen relación al **CONTRATO N° 062-GADMCG-2022** correspondiente al Proyecto **“CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD, COMUNIDAD CHISMAUTE YURAC RUMI, PARROQUIA MATRIZ, CANTÓN GUAMOTE”**, se realizaron de la siguiente manera:

RESUMEN DE PLANILLAS									
N° PLANILLA O ANTICIPO	VALOR PLANILLADO PARCIAL	VALOR PLANILLADO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO PARCIAL	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO PROGRAMADO	ANTICIPO DEVENGADO	ESTADO	REAJUSTE	ESTADO DE REAJUSTE
Anticipo						\$ 8.967,30	Pagado	\$17,93	Provisional
Planilla N° 1 de Avance	\$11.650,80	\$11.650,80	64,96%	64,96%	39,45%	\$5.825,40	Aprobada	\$11,65	Provisional
Planilla N° 2 de Liquidación	\$6.279,01	\$17.929,81	35,01%	99,97%	60,55%	\$3.141,90	Aprobada	\$9,41	Provisional
Total	\$17.929,81		99,97%			\$8.967,30		\$38,99	

En cuanto al anticipo devengado:

ANTICIPO	MONTO	PORCENTAJE
ENTREGADO	\$8.967,30	100%
DEVENGADO PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°1	\$5.825,40	64,96%
DEVENGADO PLANILLA N°2 DE LIQUIDACIÓN	\$3.141,90	35,04%
TOTAL ANTICIPO DEVENGADO	\$8.967,30	100%
ANTICIPO POR DEVENGAR	-	0,00%

QUINTA. - LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

DESCRIPCIÓN	FECHAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	31 de agosto de 2022
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO:	10 de septiembre de 2022
PLAZO:	45 días
ORDEN DE INICIO:	13 de septiembre de 2022
TERMINACIÓN DE PLAZO:	27 de octubre del 2022
SOLICITUD DE RECEPCIÓN PROVISIONAL:	27 de octubre del 2022
MORA:	No existe

SEXTA. - DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS:

- No existiendo impedimento alguno es procedente la devolución de la garantía de buen uso del anticipo.

SÉPTIMA. – OBSERVACIONES

- No existe observaciones

OCTAVA. - RECEPCIÓN PROVISIONAL

- Para el efecto la comisión se reúne en el sitio de los trabajos procediendo a la verificación de los mismos, confirmando que estos se han efectuado de acuerdo a las estipulaciones contractuales y especificaciones técnicas impartidas por el Gobierno Municipal, por intermedio de la Dirección de Gestión de Obras Públicas.



- La CONTRATANTE podrá presentar reclamos al CONTRATISTA, en el período que media entre la recepción provisional real o presunta y la definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso, siempre y cuando se originen en la inobservancia por parte del contratista respecto a las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada.
- Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección periódica con la finalidad de comprobar el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la fiscalización, el CONTRATISTA está obligado a solucionarlos en el caso de que tales objeciones fueran por causas imputables al CONTRATISTA.
- Los delegados concuerdan que no obstante la suscripción del acta de recepción definitiva, el Contratista responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del artículo 1937 de la Codificación del Código Civil, en concordancia con el artículo 1940 ibídem, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de recepción definitiva.
- Para constancia de conformidad con lo anotado se suscribe la presente acta en original y cuatro copias del mismo texto y efecto legal por parte de los personeros que han intervenido en esta diligencia

Ing. Jhonny Tello
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Ing. Jhonnatan Chafra Sevilla
FISCALIZADOR

Ing. Víctor Colcha
MIEMBRO DE COMISIÓN

Ing. Verónica Ashqui Alulema
Representante Legal CONSTRUCTORA VLP CIA LTDA
CONTRATISTA

