

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO N°076-GADMCG-2022 CORRESPONDIENTE A LA “CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE CEBADAS, DE LA PARROQUIA CEBADAS, DEL CANTÓN GUAMOTE PROVINCIA DE CHIMBORAZO”.**

En la ciudad de Guamote, a los veinticuatro días del mes de enero del año dos mil veintitrés, nos constituimos en comisión los señores: Ingenieros Jhonny Tello, Director de Obras Públicas, Ing. Jhonnatan Chafla Sevilla. Fiscalizador, Ing. Juan Carlos Colcha miembro de Comisión, en representación del Gobierno Municipal del Cantón Guamote; los mismos que son designados como delegados para la recepción provisional de la obra, mediante Memorandum N° 04146-A-GADMCG-2022 firmada por el Tlgo. Delfín Quishpe Apugllón Alcalde del GADMCG; y por otra parte la Ing. Verónica Ashqui Alulema representante Legal de la CONSTRUCTORA VLP CIA LTDA, contratista de la obra, a fin de dejar constancia la presente Acta de Entrega Recepción Provisional del CONTRATO No. 076-GADMCG-2022 “CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE CEBADAS, DE LA PARROQUIA CEBADAS, DEL CANTÓN GUAMOTE PROVINCIA DE CHIMBORAZO”, al tenor de las siguientes Cláusulas:

**PRIMERA. - DATOS GENERALES**

**NOMBRE DEL PROYECTO:**

“CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE CEBADAS, DE LA PARROQUIA CEBADAS, DEL CANTÓN GUAMOTE PROVINCIA DE CHIMBORAZO”

**UBICACIÓN:**

PARROQUIA CEBADAS PERTENECIENTE AL CANTÓN GUAMOTE.

**PROCESO:**

MCO-GADMCG-023-2022

**MONTO DEL CONTRATO:**

USD 16,592.21 Más IVA

**CONTRATISTA:**

CONSTRUCTORA VLP CIA LTDA representante Legal Ing. Verónica Ashqui Alulema

**PLAZO DEL CONTRATO:**

60 días calendario a partir de la acreditación del anticipo notificado por el administrador del contrato (14 de octubre del 2022)

**FORMA DE PAGO:**

50% anticipo, 50% restante se cancelará por Planillas Mensuales de Avance de Obras

**FECHA DE ORDEN DE INICIO**

14 de octubre del 2022

**FIN DE PLAZO**

12 de diciembre del 2022



**SEGUNDA. - ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN CRUZADA**

Fecha	Documento	Remite-Recibe- Detalle
14-10-2022	Memorándum N° 2850-DGOP-GADMCG-2022	Administrador de Contrato - Fiscalizador – se traslada el memorándum N° 0144-T-GADMCG-2022 suscrito por la Ing. María Inca Tesorera del GADMCG donde adjunta la documentación de la transferencia a la CONSTRUCTORA VLP CIA LTDA representante Legal la Ing. Verónica Ashqui Alulema por un valor de \$ 8,298.11 dólares americanos, correspondiente al 50% del anticipo del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE CEBADAS, DE LA PARROQUIA CEBADAS, DEL CANTÓN GUAMOTE PROVINCIA DE CHIMBORAZO” y se designa la fiscalización al Ing. Jhonnatan Chafra Sevilla
07-11-2022	Memorándum N° 3088-DGOP-GADMCG-2022	Administrador de Contrato – Fiscalizador - Se traslada el Oficio N° 23-VLP-2022 de fecha 02 de noviembre del 2022 suscrito por la Ing. Verónica Ashqui Alulema contratista del contrato N°076-GADMCG-2022 correspondiente al proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE CEBADAS, DE LA PARROQUIA CEBADAS, DEL CANTÓN GUAMOTE PROVINCIA DE CHIMBORAZO” donde adjunta la Planilla de Avance de Obra N°1 para su respectiva revisión y posterior aprobación
17-11-2022	Oficio N°001-JACHS-C076P1-GADMCG-2022	Fiscalizador – Contratista – Se realiza las respectivas correcciones referente a la Planilla de Avance de Obra N°1
21-11-2022	Memorándum N° 3249-DGOP-GADMCG-2022	Administrador de Contrato – Fiscalizador - Se traslada el Oficio N°25-VLP-2022 de fecha 18 de noviembre del 2022 suscrito por la Ing. Verónica Ashqui Alulema contratista del contrato N°076-GADMCG-2022 correspondiente al proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE CEBADAS, DE LA PARROQUIA CEBADAS, DEL CANTÓN GUAMOTE PROVINCIA DE CHIMBORAZO” donde solicita incrementos volúmenes de obra
30-11-2022	Memorándum N° 204-FIS-JACHSE-GADMCG-2022	Fiscalizador – Administrador de contrato – En el cual mediante informe técnico 106-FIS.JCH-DGOP-2022 se solicita partida presupuestaria para el incremento de volúmenes de obra por el valor de \$829.16 más IVA
01-12-2022	Oficio N° 027.1-VLP-2022	Contratista – Fiscalizador – Se Ingresa la Planilla de Avance de Obra N°1 con las correcciones realizadas, emitidas por parte de fiscalización para su respectiva revisión y posterior aprobación
06-12-2022	Memorándum N° 3446-DGOP-GADMCG-2022	Administrador de Contrato – Fiscalizador - Se traslada el Oficio N° 29-VLP-2022 de fecha 05 de diciembre del 2022 suscrito por la Ing. Verónica Ashqui Alulema contratista del contrato N°076-GADMCG-2022 correspondiente al proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE CEBADAS, DE LA PARROQUIA CEBADAS, DEL CANTÓN GUAMOTE PROVINCIA DE CHIMBORAZO” donde adjunta la Planilla de Avance de Obra N°2 para su respectiva revisión y posterior aprobación
08-12-2022	Oficio N°002-JACHS-C076P1-GADMCG-2022	Fiscalizador – Contratista – Se realiza las respectivas correcciones referente a la Planilla de Avance de Obra N°1



13-12-2022	Memorándum N° 3510-DGOP-GADMCG-2022	Administrador de Contrato – Fiscalizador - Se traslada el Oficio N°032-VLP-2022 de fecha 12 de diciembre del 2022 suscrito por la Ing. Verónica Ashqui Alulema contratista del contrato N°076-GADMCG-2022 correspondiente al proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE CEBADAS, DE LA PARROQUIA CEBADAS, DEL CANTÓN GUAMOTE PROVINCIA DE CHIMBORAZO” donde adjunta la Planilla de Liquidación N°3 e Incrementos para su respectiva revisión y posterior aprobación.
13-12-2022	Memorándum N° 3511-DGOP-GADMCG-2022	Administrador de Contrato – Fiscalizador - Se traslada el Oficio N°031-VLP-2022 de fecha 12 de diciembre del 2022 suscrito por la Ing. Verónica Ashqui Alulema contratista del contrato N°076-GADMCG-2022 correspondiente al proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE CEBADAS, DE LA PARROQUIA CEBADAS, DEL CANTÓN GUAMOTE PROVINCIA DE CHIMBORAZO” en la que solicita la Recepción Provisional de la Obra antes mencionada.
15-12-2022	Memorándum N° 213 -FIS-JACHSE-GADMCG-2022	Fiscalizador – Ing. Sandra Alvear Jefe de Gestión Ambiental – En el cual se solicita la revisión y aprobación del informe Ambiental de la planilla de avance de obra N°1 de la “CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE CEBADAS, DE LA PARROQUIA CEBADAS, DEL CANTÓN GUAMOTE PROVINCIA DE CHIMBORAZO”
15-12-2022	Memorándum N° 214 -FIS-JACHSE-GADMCG-2022	Fiscalizador – Ing. Sandra Alvear Jefe de Gestión Ambiental – En el cual se solicita la revisión y aprobación del informe Ambiental de la planilla de avance de obra N°2 de la “CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE CEBADAS, DE LA PARROQUIA CEBADAS, DEL CANTÓN GUAMOTE PROVINCIA DE CHIMBORAZO”
16-12-2022	Oficio N°001-JACHS-C076P2-GADMCG-2022	Fiscalizador – Contratista – Se realiza las respectivas correcciones referente a la Planilla de Avance de Obra N°2
19-12-2022	Memorándum N° 3549-DGOP-GADMCG-2022	Administrador de Contrato – Fiscalizador - Se traslada el memorándum N°1956-DF-GADMCG-2022 de fecha 15 de diciembre del 2022 suscrito por la Lic. Eulalia Caín Directora Financiera del GADMCG donde adjunta la partida presupuestaria por el valor de \$829.16 más IVA del contrato N°076-GADMCG-2022 correspondiente al proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE CEBADAS, DE LA PARROQUIA CEBADAS, DEL CANTÓN GUAMOTE PROVINCIA DE CHIMBORAZO”
21-12-2022	Memorándum N° 217 -FIS-JACHSE-GADMCG-2022	Fiscalizador – Administrador de Contrato – Se informa que la obra “CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE CEBADAS, DE LA PARROQUIA CEBADAS, DEL CANTÓN GUAMOTE PROVINCIA DE CHIMBORAZO” se encuentra concluida por lo cual es procedente la suscripción del Acta de Recepción Provisional y se solicita la designación de miembro de comisión
23-12-2022	Oficio N°001-JACHS-C076P3-GADMCG-2022	Fiscalizador – Contratista – Se realiza las respectivas correcciones referente a la Planilla de Liquidación e Incrementos
27-12-2022	Memorándum N° 3619-DGOP-GADMCG-2022	Administrador de Contrato – Fiscalizador - Se traslada el memorándum N° 04146-A-GADMCG-2022 suscrito por el Tlgo. Delfín Quishpe Alcalde del GADMCG en el que se designa al Ing. Juan Carlos Colcha



		miembro de comisión para la suscripción del Acta de Recepción Provisional del contrato N°076-GADMCG-2022 correspondiente al proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE CEBADAS, DE LA PARROQUIA CEBADAS, DEL CANTÓN GUAMOTE PROVINCIA DE CHIMBORAZO”
09-01-2023	Memorándum N° 006-JGA-VN-GADMCG-2023	Ing. Verónica Naigua Técnica de Gestión Ambiental – Fiscalizador – se informa que se ha revisado el informe ambiental de cumplimiento de la Planilla N°1 de avance de obra el mismo que describe el cumplimiento de las medidas ambientales establecidas en la Guía de Buenas Prácticas Ambientales, Plan de Manejo Ambiental y Normativa ambiental aplicable, por lo tanto, se aprueba el informe.
09-01-2023	Memorándum N° 007-JGA-VN-GADMCG-2023	Ing. Verónica Naigua Técnica de Gestión Ambiental – Fiscalizador – se informa que se ha revisado el informe ambiental de cumplimiento de la Planilla N°2 de avance de obra el mismo que describe el cumplimiento de las medidas ambientales establecidas en la Guía de Buenas Prácticas Ambientales, Plan de Manejo Ambiental y Normativa ambiental aplicable, por lo tanto, se aprueba el informe.
10-01-2023	Oficio N°001-JACHS-C076-GADMCG-2022	Fiscalizador – Contratista, Administrador de Contrato – Se solicita a la contratista se realice las respectivas correcciones referente a las Planillas N°1, N°2, N°3 de Liquidación e Incrementos previo a la suscripción y firma del acta de recepción provisional
12-01-2023	Memorándum N° 005 -FIS-JACHSE-GADMCG-2023	Fiscalizador – Ing. Sandra Alvear Jefe de Gestión Ambiental – En el cual se solicita la revisión y aprobación del informe Ambiental de la planilla de Liquidación N°3 e Incrementos de la “CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE CEBADAS, DE LA PARROQUIA CEBADAS, DEL CANTÓN GUAMOTE PROVINCIA DE CHIMBORAZO”
13-01-2023	Oficio N°050-VLP-2023	Contratista – Administrador de Contrato. Fiscalizador – Se ingresa las planillas N°1, N°2, N°3 de Liquidación e Incrementos con las correcciones solicitadas por parte de fiscalización
17-01-2023	Memorándum N° 018-JGA-VN-GADMCG-2023	Ing. Verónica Naigua Técnica de Gestión Ambiental – Fiscalizador – se informa que se ha revisado el informe ambiental de cumplimiento de la Planilla N°3 de Liquidación de obra y Planilla Única de Incrementos el mismo que describe el cumplimiento de las medidas ambientales establecidas en la Guía de Buenas Prácticas Ambientales, Plan de Manejo Ambiental y Normativa ambiental aplicable, por lo tanto, se aprueba el informe.
18-01-2023	Oficio N°003-JACHS-C076P1-GADMCG-2023	Fiscalizador – Contratista – la Planilla de Avance de Obra N°1 se encuentra aprobada se solicita a la contratista se adjunte el Certificado de Seguridad Ocupacional para continuar con los tramites de pago.
18-01-2023	Oficio N°002-JACHS-C076P2-GADMCG-2023	Fiscalizador – Contratista – la Planilla de Avance de Obra N°2 se encuentra aprobada se solicita a la contratista se adjunte el Certificado de Seguridad Ocupacional para continuar con los tramites de pago.
18-01-2023	Oficio N°002-JACHS-C076P3-GADMCG-2023	Fiscalizador – Contratista – la Planilla de Liquidación de Obra N°3 se encuentra aprobada se solicita a la contratista se adjunte el Certificado de Seguridad Ocupacional para continuar con los tramites de pago.
18-01-2023	Oficio N°003-JACHS-C076P3-GADMCG-2023	Fiscalizador – Contratista – la Planilla Única de Incrementos se encuentra aprobada se solicita a la contratista se adjunte el Certificado de Seguridad Ocupacional para continuar con los tramites de pago.



**TERCERA. -CANTIDADES Y VALORES EJECUTADOS.**

- Previo al cumplimiento de los requisitos legales, nos constituimos en el lugar de la obra y procedimos a la revisión e inspección, comprobándose que los trabajos han sido ejecutados con sujeción a las especificaciones técnicas y cláusulas contractuales, en consecuencia, la comisión procede a la Recepción Provisional de la Obra.
- Las cantidades y valores de obra contratada, y las ejecutadas se detallan a continuación:

**CONTRATO PRINCIPAL**

N°.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONTRATADO				EJECUTADO		% EJECUTADO
		UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO	
<b>OBRAS PRELIMINARES</b>								
0,01	REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M	121	0,97	117,37	112,27	108,90	93%
0,02	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	22	11,28	248,16	21,64	244,10	98%
0,03	RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL DEL SITIO	M3	1,3	6,69	8,70	1,30	8,70	100%
0,04	REPLANTILLO H.S. 180 KG/CM2	M3	2,5	191,36	478,40	1,53	292,78	61%
0,05	HORMIGÓN SIMPLE EN PLINTOS F'C210KG/CM2	M3	1	190,113	190,11	0,91	173,00	91%
0,06	HORMIGÓN SIMPLE EN COLUMNAS F'C210KG/CM2 INCL. ENCOFRADO	M3	1	208,81	208,81	0,55	114,85	55%
0,07	HORMIGÓN SIMPLE EN CADENAS F'C210KG/CM2 INCL. ENCOFRADO	M3	1	206,97	206,97	0,42	86,93	42%
0,08	ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2	KG	184	2,39	439,76	188,68	450,95	103%
0,09	HORMIGÓN CICLOPEO 60por ciento H.S y 40por ciento PIEDRA F'C=180KG/CM2 INCL. ENCOFRADO	M3	24	160,69	3.856,56	29,69	4.770,88	124%
0,10	ENLUCIDO EXTERIOR MORTERO 1:6 E=1.5CM	M2	55	8,6	473,00	61,97	532,95	113%
0,11	ALFEIZAR H.S. A=0.25 M; E=0.06 M	M	109	5,66	616,94	102,07	577,72	94%
0,12	CERRAMIENTO DE MALLA GALVANIZADA 50/100 H=2M	M	109	72,61	7.914,49	102,07	7.411,30	94%
0,13	TUBERÍA PVC 75MM, DRENAJE EN MURO	M	18	4,29	77,22	14,75	63,28	82%
0,14	PUERTA DE MALLA DE CERRAMIENTO	M2	18	97,54	1.755,72	18,00	1.755,72	100%
<b>TOTAL CONTRATADO</b>					16592,2100	<b>TOTAL EJECUTADO</b>	16.592,06	100%

CONTRATO PRINCIPAL		
DESCRIPCIÓN	% AVANCE	MONTO
CONTRATO	100%	\$16,592.21
EJECUTADO	100%	\$16,592.06
INCREMENTOS		
CONTRATO	5%	\$829.16
EJECUTADO	5%	\$829.16
TOTAL		
EJECUTADO	105%	\$17,421.22



**CUARTA. - LIQUIDACIÓN ECONÓMICA**

Las planillas que tienen relación al **CONTRATO N° 076-GADMCG-2022** correspondiente al Proyecto **“CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE CEBADAS, DE LA PARROQUIA CEBADAS, DEL CANTÓN GUAMOTE PROVINCIA DE CHIMBORAZO”**, se realizaron de la siguiente manera:

RESUMEN DE PLANILLAS									
N° PLANILLA O ANTICIPO	VALOR PLANILLADO PARCIAL	VALOR PLANILLADO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO PARCIAL	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO PROGRAMADO	ANTICIPO DEVENGADO	ESTADO	REAJUSTE	ESTADO DE REAJUSTE
Anticipo						\$8.298,11	Pagado	\$8,30	Definitivo
Planilla N° 1 de Avance	\$3.350,64	\$3.350,64	20,19%	20,19%	19,32%	\$1.675,32	Aprobada	\$1,68	Definitivo
Planilla N° 2 de Avance	\$9.481,94	\$12.832,58	57,15%	77,34%	45,44%	\$4.740,97	Aprobada	\$0,00	Definitivo
Planilla N° 3 de Liquidación	\$3.759,48	\$16.592,06	22,66%	100,00%	35,24%	\$1.881,82	Aprobada	\$0,00	Provisional
Planilla Única de Incrementos	\$829,16	\$17.421,22	5,00%	105,00%	5,00%	\$0,00	Aprobada	\$0,00	Provisional
<b>Total</b>	<b>\$17.421,22</b>		<b>105,00%</b>		<b>105,00%</b>	<b>\$8.298,11</b>		<b>\$9,98</b>	

En cuanto al anticipo devengado:

ANTICIPO	MONTO	PORCENTAJE
ENTREGADO	\$8.298,11	100%
DEVENGADO PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°1	\$1.675,32	20.19%
DEVENGADO PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°2	\$4.740,97	57.13%
DEVENGADO PLANILLA N°3 DE LIQUIDACIÓN	\$1.881,82	22.68%
TOTAL ANTICIPO DEVENGADO	\$8.298,11	100%
ANTICIPO POR DEVENGAR	-	0.00%

**QUINTA. - LIQUIDACIÓN DE PLAZOS**

DESCRIPCIÓN	FECHAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	15 de septiembre de 2022
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO:	13 de octubre de 2022
PLAZO:	60 días
ORDEN DE INICIO:	14 de octubre del 2022
TERMINACIÓN DE PLAZO:	12 de diciembre del 2022
SOLICITUD DE RECEPCIÓN PROVISIONAL:	12 de diciembre del 2022
MORA:	No existe

**SEXTA. - DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS:**

- No existiendo impedimento alguno es procedente la devolución de la garantía de buen uso del anticipo.



### SÉPTIMA. – OBSERVACIONES

- No existe observaciones

### OCTAVA. - RECEPCIÓN PROVISIONAL

- Para el efecto la comisión se reúne en el sitio de los trabajos procediendo a la verificación de los mismos, confirmando que estos se han efectuado de acuerdo a las estipulaciones contractuales y especificaciones técnicas impartidas por el Gobierno Municipal, por intermedio de la Dirección de Gestión de Obras Públicas.
- La CONTRATANTE podrá presentar reclamos al CONTRATISTA, en el período que media entre la recepción provisional real o presunta y la definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso, siempre y cuando se originen en la inobservancia por parte del contratista respecto a las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada.
- Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección periódica con la finalidad de comprobar el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la fiscalización, el CONTRATISTA está obligado a solucionarlos en el caso de que tales objeciones fueran por causas imputables al CONTRATISTA.
- Los delegados concuerdan que no obstante la suscripción del acta de recepción definitiva, el Contratista responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del artículo 1937 de la Codificación del Código Civil, en concordancia con el artículo 1940 ibídem, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de recepción definitiva.
- Para constancia de conformidad con lo anotado se suscribe la presente acta en original y cuatro copias del mismo texto y efecto legal por parte de los personeros que han intervenido en esta diligencia

Ing. Jhonny Tello  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

Ing. Jhonnatan Chafla Sevilla  
**FISCALIZADOR**

Ing. Juan Carlos Colcha  
**MIEMBRO DE COMISIÓN**

Ing. Verónica Ashqui Alulema  
Representante Legal **CONSTRUCTORA VLP CIA LTDA**  
**CONTRATISTA**

