

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO N°0042-GADMCG-2022 CORRESPONDIENTE A LA “READECUACIÓN DE LA COCINA Y SALA DE REUNIONES DE LA COMUNIDAD CONCEPCIÓN EL MOLINO, PARROQUIA LA MATRIZ, CANTÓN GUAMOTE”.**

En la ciudad de Guamote, a los veinte y siete días del mes de octubre del año dos mil veintidós, nos constituimos en comisión los señores: Ingenieros Jhonny Tello, Director de Obras Públicas, Ing. Jhonnatan Chafla Sevilla. Fiscalizador, Ing. Víctor Colcha miembro de Comisión, en representación del Gobierno Municipal del Cantón Guamote; los mismos que son designados como delegados para la recepción provisional de la obra, mediante Memorandum N° 02227-A-GADMCG-2022 firmada por el Sr. Delfín Quishpe Apugllón Alcalde del GADMCG; y por otra parte CONSTRUCTORA VLP CIA.LTDA representada legalmente por la Ing. Verónica Alexandra Ashqui Alulema, contratista de la obra, a fin de dejar constancia la presente Acta de Entrega Recepción Provisional del CONTRATO No. 0042-GADMCG-2022 “READECUACIÓN DE LA COCINA Y SALA DE REUNIONES DE LA COMUNIDAD CONCEPCIÓN EL MOLINO, PARROQUIA LA MATRIZ, CANTÓN GUAMOTE”. PROCESO: MCO-GADMCG-011-2022”, al tenor de las siguientes Cláusulas:

**PRIMERA. - DATOS GENERALES**

**NOMBRE DEL PROYECTO:**

“READECUACIÓN DE LA COCINA Y SALA DE REUNIONES DE LA COMUNIDAD CONCEPCIÓN EL MOLINO, PARROQUIA LA MATRIZ, CANTÓN GUAMOTE”

**UBICACIÓN:**

PARROQUIA MATRIZ PERTENECIENTE AL CANTÓN GUAMOTE.

**PROCESO:**

MCO-GADMCG-011-2022

**MONTO DEL CONTRATO:**

USD 9,464.58 Más IVA

**CONTRATISTA:**

CONSTRUCTORA VLP CIA.LTDA representada legalmente por la Ing. Verónica Alexandra Ashqui Alulema

**PLAZO DEL CONTRATO:**

30 días calendario a partir de la acreditación del anticipo notificado por el administrador del contrato (15 de julio del 2022)

**FORMA DE PAGO:**

50% anticipo, 50% restante se cancelará por Planillas Mensuales de Avance de Obras



**FECHA DE ORDEN DE INICIO**

15 de julio del 2022

**FIN DE PLAZO**

13 de agosto del 2022

**SEGUNDA. - ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN CRUZADA**

Fecha	Documento	Remite-Recibe- Detalle
06-07-2022	Memorándum N° 1741-DGOP-GADMCG-2022	Administrador de Contrato – Fiscalizador – se traslada el memorándum N° GADMCG-PS-2022-0475 suscrito por el Dr. Antonio Fray Mancero Procurador Sindico del GADMCG donde adjunta el contrato N°0042-GADMCG-2022 correspondiente al proyecto “READECUACIÓN DE LA COCINA Y SALA DE REUNIONES DE LA COMUNIDAD CONCEPCIÓN EL MOLINO, PARROQUIA LA MATRIZ, CANTÓN GUAMOTE” y se designa como fiscalizador al Ing. Jhonnatan Chafla Sevilla
14-07-2022	Memorándum N° 1844-DGOP-GADMCG-2022	Administrador de Contrato - Fiscalizador – Se traslada la documentación al Ing. Jhonnatan Chafla Sevilla mediante el memorándum N° 00101-T-GADMCG-2022 suscrito por la Ing. María Inca Tesorera del GADMCG donde adjunta la documentación de la transferencia a la Ing. Verónica Ashqui representante legal de CONSTRUCTORA VLP CIA.LTDA contratista del contrato N°0042-GADMCG-2022 correspondiente al proyecto “READECUACIÓN DE LA COCINA Y SALA DE REUNIONES DE LA COMUNIDAD CONCEPCIÓN EL MOLINO, PARROQUIA LA MATRIZ, CANTÓN GUAMOTE” por un valor de \$ 4,732.29 dólares americanos, correspondiente al 50% del anticipo.
08-08-2022	Memorándum N° 2031-DGOP-GADMCG-2022	Administrador de Contrato – Fiscalizador - Con fecha 04 de agosto del 2022 se traslada el Oficio N° 005-VLP-2022 suscrito por la Ing. Verónica Ashqui representante legal de CONSTRUCTORA VLP CIA.LTDA contratista del contrato N°0042-GADMCG-2022 correspondiente al proyecto “READECUACIÓN DE LA COCINA Y SALA DE REUNIONES DE LA COMUNIDAD CONCEPCIÓN EL MOLINO, PARROQUIA LA MATRIZ, CANTÓN GUAMOTE” donde adjunta la Planilla de Avance de Obra N°1 para su respectiva revisión y posterior aprobación
16-08-2022	Memorándum N° 2134-DGOP-GADMCG-2022	Administrador de Contrato – Fiscalizador - Con fecha 11 de agosto del 2022 se traslada el Oficio N° 04-VLP-2022 suscrito por la Ing. Verónica Ashqui representante legal de CONSTRUCTORA VLP CIA.LTDA contratista del contrato N°0042-GADMCG-2022 correspondiente al proyecto “READECUACIÓN DE LA COCINA Y SALA DE REUNIONES DE LA COMUNIDAD CONCEPCIÓN EL MOLINO, PARROQUIA LA MATRIZ, CANTÓN GUAMOTE” donde adjunta la Planilla N°2 de Liquidación para su respectiva revisión y posterior aprobación
16-08-2022	Memorándum N° 2137-DGOP-GADMCG-2022	Administrador de Contrato – Fiscalizador – Se traslada el memorándum N° 02091-A-GADMCG-2022 suscrito por el Sr. Delfín Quishpe Alcalde del GAD Municipal del Cantón Guamote en el que adjunta con fecha 11 de agosto del 2022 se traslada el Oficio N° 03-VLP-2022 suscrito por la Ing. Verónica Ashqui representante legal de CONSTRUCTORA VLP CIA.LTDA contratista del contrato N°0042-GADMCG-2022



		correspondiente al proyecto “READECUACIÓN DE LA COCINA Y SALA DE REUNIONES DE LA COMUNIDAD CONCEPCIÓN EL MOLINO, PARROQUIA LA MATRIZ, CANTÓN GUAMOTE” donde solicita la recepción de obra Provisional
19-08-2022	Oficio N°001-JACHS-C0042-GADMCG-2022	Fiscalizador – Contratista – Se realiza las respectivas correcciones referente a la Planilla de Avance de Obra N°1
26-08-2022	Oficio N°001-JACHS-C0042P2-GADMCG-2022	Fiscalizador – Contratista – Se realiza las respectivas correcciones referente a la Planilla N°2 de Liquidación
29-08-2022	Memorándum N° 138-FIS-JACHSE-GADMCG-2022	Fiscalizador – Administrador – Se informa que la obra se encuentra concluida por lo cual es Procedente la suscripción del acta de recepción provisional y se solicita se designe al miembro de comisión.
30-08-2022	Memorándum N° 2314-DGOP-GADMCG-2022	Administrador – Máxima Autoridad – en respuesta al Memorándum N° 138-FIS-JACHSE-GADMCG-2022 se solicita la designación de miembro de comisión para la suscripción del acta de recepción provisional del proyecto “READECUACIÓN DE LA COCINA Y SALA DE REUNIONES DE LA COMUNIDAD CONCEPCIÓN EL MOLINO, PARROQUIA LA MATRIZ, CANTÓN GUAMOTE”
31-08-2022	Memorándum N° 2336-DGOP-GADMCG-2022	Administrador de Contrato – Fiscalizador – Se traslada el memorándum N° 02227-A-GADMCG-2022 suscrito por el Sr. Delfín Quishpe Alcalde del GAD Municipal del Cantón Guamote donde se designa como miembro de comisión al Ing. Víctor Colcha para la suscripción del Acta de Recepción Provisional contrato N°0042-GADMCG-2022 correspondiente al proyecto “READECUACIÓN DE LA COCINA Y SALA DE REUNIONES DE LA COMUNIDAD CONCEPCIÓN EL MOLINO, PARROQUIA LA MATRIZ, CANTÓN GUAMOTE”
01-09-2022	Oficio N° 11-VLP-2022	Contratista – Fiscalizador – Se Ingresa la planilla de Avance de Obra N°1 con las correcciones realizadas, emitidas por parte de fiscalización para su respectiva revisión y posterior aprobación
01-09-2022	Memorándum N° 142-FIS-JACHSE-GADMCG-2022	Fiscalizador – Ing. Sandra Alvear Jefe de Gestión Ambiental – En el cual se solicita la revisión y aprobación del informe Ambiental de la planilla de avance de obra N°1 del proyecto “READECUACIÓN DE LA COCINA Y SALA DE REUNIONES DE LA COMUNIDAD CONCEPCIÓN EL MOLINO, PARROQUIA LA MATRIZ, CANTÓN GUAMOTE”
07-09-2022	Memorándum N° 305-JGA-GADMCG-2022	Ing. Sandra Alvear Jefe de Gestión Ambiental – Fiscalizador – se informa que se ha revisado el informe ambiental de cumplimiento de la Planilla N°1 de avance de obra y se realiza las observaciones pertinentes del mismo.
08-09-2022	Oficio N° 11-VL-VLP-2022	Contratista – Fiscalizador – Se Ingresa la planilla N°2 de liquidación con las correcciones realizadas, emitidas por parte de fiscalización para su respectiva revisión y posterior aprobación
12-09-2022	Oficio N°002-JACHS-C0042-GADMCG-2022	Fiscalizador – Contratista – Se realiza las respectivas correcciones referente a la Planilla de Avance de Obra N°1
15-09-2022	Oficio N°002-JACHS-C0042P2-GADMCG-2022	Fiscalizador – Contratista – Se realiza las respectivas correcciones referente a la Planilla N°2 de Liquidación
15-09-2022	Memorándum N° 152-FIS-JACHSE-GADMCG-2022	Fiscalizador – Contratista, Administrador – Con fecha 12 de septiembre del 2022 se realizó la inspección juntamente con los miembros de comisión en el que no se realizaron observaciones por lo que la obra se encuentra concluida satisfactoriamente, previo a la suscripción del acta



		provisional se solicita a la contratista se adjunte la planilla de liquidación con las correcciones emitidas por fiscalización.
26-09-2022	Oficio N° 08-VLP-2022	Contratista - Ing. Edgar Yaucan Líder de Seguridad y Salud Ocupacional – En el cual se solicita la revisión y aprobación del informe de la planilla de avance de obra N°1 relacionados a seguridad, salud en el trabajo del proyecto “READECUACIÓN DE LA COCINA Y SALA DE REUNIONES DE LA COMUNIDAD CONCEPCIÓN EL MOLINO, PARROQUIA LA MATRIZ, CANTÓN GUAMOTE”
26-09-2022	Oficio N° 08-VLP-2022	Contratista - Ing. Edgar Yaucan Líder de Seguridad y Salud Ocupacional – En el cual se solicita la revisión y aprobación del informe de la planilla N°2 de liquidación relacionados a seguridad, salud en el trabajo del proyecto “READECUACIÓN DE LA COCINA Y SALA DE REUNIONES DE LA COMUNIDAD CONCEPCIÓN EL MOLINO, PARROQUIA LA MATRIZ, CANTÓN GUAMOTE”
29-09-2022	Memorándum N° 163-FIS-JACHSE-GADMCG-2022	Fiscalizador – Ing. Sandra Alvear Jefe de Gestión Ambiental – En el cual se solicita la revisión y aprobación del informe Ambiental de la planilla N°2 de liquidación del proyecto “READECUACIÓN DE LA COCINA Y SALA DE REUNIONES DE LA COMUNIDAD CONCEPCIÓN EL MOLINO, PARROQUIA LA MATRIZ, CANTÓN GUAMOTE”
29-09-2022	Memorándum N° 162-FIS-JACHSE-GADMCG-2022	Fiscalizador – Ing. Sandra Alvear Jefe de Gestión Ambiental – En el cual se solicita la revisión y aprobación del informe Ambiental de la planilla de avance de obra N°1 con las correcciones realizadas por la contratista del proyecto “READECUACIÓN DE LA COCINA Y SALA DE REUNIONES DE LA COMUNIDAD CONCEPCIÓN EL MOLINO, PARROQUIA LA MATRIZ, CANTÓN GUAMOTE”
03-10-2022	Oficio N° 11VL-1-VLP-2022	Contratista – Fiscalizador – Se Ingresa la planilla N°2 de liquidación con las correcciones realizadas, emitidas por parte de fiscalización para su respectiva revisión y posterior aprobación
04-10-2022	Memorándum N° 351-JGA-GADMCG-2022	Ing. Sandra Alvear Jefe de Gestión Ambiental – Fiscalizador – se informa que se ha revisado el informe ambiental de cumplimiento de la Planilla N°1 de avance de obra el mismo que describe el cumplimiento de las medidas ambientales establecidas en la Guía de Buenas Prácticas Ambientales, Plan de Manejo Ambiental y Normativa ambiental aplicable, por lo tanto se aprueba el informe.
06-10-2022	Oficio N° 13-VLP-2022	Contratista – Fiscalizador – Se Ingresa la planilla de Avance de Obra N°1 con las correcciones realizadas, emitidas por parte de fiscalización para su respectiva revisión y posterior aprobación
07-10-2022	Oficio N° 0064-GADMCG-SSO-O-2022	Ing. Edgar Yaucan Líder de Seguridad y Salud Ocupacional - Contratista – Previo a la revisión de los documentos adjuntos e inspección en territorio la contratista cumple a cabalidad las normativas legales vigentes relacionados a seguridad, salud en el trabajo por lo cual se remite la certificación de cumplimiento correspondiente a la planilla de avance de obra N°1 del proyecto “READECUACIÓN DE LA COCINA Y SALA DE REUNIONES DE LA COMUNIDAD CONCEPCIÓN EL MOLINO, PARROQUIA LA MATRIZ, CANTÓN GUAMOTE”
07-10-2022	Oficio N° 0065-GADMCG-SSO-O-2022	Ing. Edgar Yaucan Líder de Seguridad y Salud Ocupacional - Contratista – Previo a la revisión de los documentos adjuntos e inspección en territorio la contratista cumple a cabalidad las normativas legales vigentes relacionados a seguridad, salud en el trabajo por lo cual se remite la certificación de cumplimiento correspondiente a la planilla N°2 de liquidación del proyecto “READECUACIÓN DE LA COCINA Y SALA DE REUNIONES DE LA COMUNIDAD CONCEPCIÓN EL MOLINO, PARROQUIA LA MATRIZ, CANTÓN GUAMOTE”



13-10-2022	Oficio N°003-JACHS-C0042P2-GADMCG-2022	Fiscalizador – Contratista – Se realiza las respectivas correcciones referente a la Planilla N°2 de Liquidación
18-10-2022	Memorándum N° 176-FIS-JACHSE-GADMCG-2022	Fiscalizador – Administrador – En el cual se da por aprobado la planilla de avance de obra N°1 mediante informe técnico 085-FIS.JCH-DGOP-2022
20-10-2022	Memorándum N° 373-JGA-GADMCG-2022	Ing. Sandra Alvear Jefe de Gestión Ambiental – Fiscalizador – se informa que se ha revisado el informe ambiental de cumplimiento de la Planilla N°2 de liquidación el mismo que describe el cumplimiento de las medidas ambientales establecidas en la Guía de Buenas Prácticas Ambientales, Plan de Manejo Ambiental y Normativa ambiental aplicable, por lo tanto se aprueba el informe.
25-10-2022	Memorándum N° 2953-DGOP-GADMCG-2022	Administrador de Contrato – Fiscalizador - Con fecha 24 de octubre del 2022 se traslada el Oficio N° 18-VLP-2022 suscrito por la Ing. Verónica Ashqui representante legal de CONSTRUCTORA VLP CIA.LTDA contratista del contrato N°0042-GADMCG-2022 correspondiente al proyecto “READECUACIÓN DE LA COCINA Y SALA DE REUNIONES DE LA COMUNIDAD CONCEPCIÓN EL MOLINO, PARROQUIA LA MATRIZ, CANTÓN GUAMOTE” donde adjunta la Planilla N°2 de Liquidación para su respectiva revisión y posterior aprobación
27-10-2022	Memorándum N° 183-FIS-JACHSE-GADMCG-2022	Fiscalizador – Administrador – En el cual se da por aprobado la planilla N°2 de liquidación mediante informe técnico 092-FIS.JCH-DGOP-2022

**TERCERA. -CANTIDADES Y VALORES EJECUTADOS.**

- Previo al cumplimiento de los requisitos legales, nos constituimos en el lugar de la obra y procedimos a la revisión e inspección, comprobándose que los trabajos han sido ejecutados con sujeción a las especificaciones técnicas y cláusulas contractuales, en consecuencia, la comisión procede a la Recepción Provisional de la Obra.
- Las cantidades y valores de obra contratada, y las ejecutadas se detallan a continuación:

**CONTRATO PRINCIPAL**

N°.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONTRACTUAL				CANTIDADES REALIZADAS		EJECUTADO %
		UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	
	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>							
0,01	REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	23.16	0.92	21.30720	22.75	20.93	98.23%
0,02	DESARMADA DE CUBIERTA (INC. ESTRUCTURA)	M2	25.50	4.24	108.12000	25.27	107.14	99.09%
0,03	PICADO DE CONTRAPISO	M2	1.30	14.80	19.24000	-	-	0.00
0,04	RETIRO DE PUERTA	U	2.00	9.82	19.64000	2.00	19.64	100.00%
0,05	DESALOJO DE MATERIAL	M3	1.25	4.96	6.20000	1.20	5.95	95.97%
	<b>COCINA COMUNITARIA</b>					-	-	



0,06	EXCAVACIÓN MANUAL DE ESTRUCTURAS SIN CLASIFICAR	M3	0.65	5.13	3.33450	0.64	3.28	98.37%
0,07	HORMIGÓN CICLÓPEO 60por ciento HS Y 40 por ciento PIEDRA	M3	0.65	136.49	88.71850	0.64	87.35	98.46%
0,08	ENCOFRADO RECTO VIGAS PERIMETRALES	M2	8.10	18.02	145.96200	3.52	63.43	43.46%
0,09	ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2	KG	150.00	2.14	321.00000	109.41	234.14	72.94%
0,10	HORMIGÓN SIMPLE F'C=210 KG/CM2	M3	1.30	186.30	242.19000	1.29	240.33	99.23%
0,11	COLUMNA DE LADRILLO TRABADO	M	20.80	16.92	351.93600	-	-	0.00
0,12	MAMPOSTERÍA DE LADRILLO MAMBRON CON MORTERO	M2	5.50	18.02	99.11000	14.49	261.11	263.45%
0,13	CERÁMICA PARA PISO	M2	21.00	22.55	473.55000	14.66	330.58	69.81%
0,14	ENLUCIDO VERTICAL LISO EXTERIOR MORTERO 1:4 CON IMPERMEABILIZANTE	M2	8.30	9.92	82.33600	24.23	240.36	291.93%
0,15	ACERO ESTRUCTURAL A36 (INCL. MONTAJE)	KG	122.80	4.40	540.32000	122.75	540.10	99.96%
0,16	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTA GALVALUMEN PREPINTADA E=0.40MM	M2	26.75	34.26	916.45500	20.16	690.68	75.36%
0,17	CAMPANA PARA COCINA DE LEÑA	U	1.00	448.53	448.53000	1.00	448.53	100.00%
0,18	PUERTA DE TOL1/32	M2	4.28	53.81	230.30680	4.10	220.62	95.79%
0,19	PUERTA TAMBORADA INCL. MARCO Y TAPAMARCO	M2	1.31	155.28	203.41680	1.23	190.99	93.89%
0,20	TABLERO SQRD BIFÁSICO 4 POLOS	U	1.00	65.34	65.34000	1.00	65.34	100.00%
0,21	PUNTO DE LUZ	PTO	3.00	19.34	58.02000	3.00	58.02	100.00%
	<b>SALA DE REUNIONES</b>					-	-	
0,22	PICADO DE CONTRAPISO	M2	0.16	14.80	2.36800	-	-	0.00
0,23	ENCAMISADO DE COLUMNA METÁLICA	KG	7.05	4.40	31.02000	7.04	30.98	99.87%
0,24	HORMIGÓN SIMPLE F'C=210 KG/CM2	M3	0.10	186.30	18.63000	-	-	0.00
0,25	PUNTO DE LUMINARIA REDONDO PARA GYPSUM 24W	PTO	11.00	22.69	249.59000	11.00	249.59	100.00%
0,26	INSTALACIÓN DE CIELO RASO GYPSUM SEGÚN DISEÑO	M2	51.80	24.21	1,254.07800	50.17	1,214.62	96.85%
0,27	DETALLE RECTO MODULAR DE GYPSUM PARA CIELO RASO	M	18.20	17.78	323.59600	18.20	323.60	100.00%
0,28	DUELA DE EUCALIPTO 10 CM, PULIDO Y LACADO	M2	51.80	49.86	2,582.74800	50.17	2,501.48	96.85%



0,29	COLOCACIÓN DE VIDRIO FLOTADO	M2	1.70	19.68	33.45600	2.12	41.72	124.70%
0,30	PINTURA INTERIOR SATINADA INC EMPASTE	M2	63.15	6.23	393.42450	96.10	598.71	152.18%
0,31	PINTURA EXTERIOR ELASTOMERICO INC EMPASTE	M2	17.75	7.36	130.64000	91.66	674.62	516.40%
TOTAL CONTRATADO					9,464.58	TOTAL EJECUTADO	9,463.84	99.99%

CONTRATO PRINCIPAL	% AVANCE	MONTO
CONTRATO	100%	9,464.58
EJECUTADO	99.99%	9,463.84

#### CUARTA. - LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

Las planillas que tienen relación al **CONTRATO N° 0042-GADMCG-2022** correspondiente al Proyecto **“READECUACIÓN DE LA COCINA Y SALA DE REUNIONES DE LA COMUNIDAD CONCEPCIÓN EL MOLINO, PARROQUIA LA MATRIZ, CANTÓN GUAMOTE”**, se realizaron de la siguiente manera:

RESUMEN DE PLANILLAS							
N° PLANILLA O ANTICIPO	VALOR PLANILLADO PARCIAL	VALOR PLANILLADO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO PARCIAL	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO PROGRAMADO	ANTICIPO DEVENGADO	ESTADO
Anticipo						\$ 4,732.29	Pagado
Planilla N° 1 de Avance	\$4,995.25	\$4,995.25	52.78%	52.78%	50.89%	\$2,497.63	Aprobada
Planilla N° 2 de Liquidación	\$4,468.59	\$9,463.84	47.21%	99.99%	49.11%	\$2,234.66	Aprobada
<b>Total</b>	<b>\$9,463.84</b>		<b>99.99%</b>			<b>\$4,732.29</b>	

RESUMEN DE PLANILLAS REAJUSTES		
N° PLANILLA O ANTICIPO	REAJUSTE	ESTADO DE REAJUSTE
Anticipo	\$-118.31	Definitivo
Planilla N° 1 de Avance	\$-62.44	Definitivo
Planilla N° 2 de Liquidación	\$-67.02	Definitivo
<b>Total</b>	<b>\$-247.77</b>	Definitivo



En cuanto al anticipo devengado:

ANTICIPO	MONTO	PORCENTAJE
ENTREGADO	\$ 4,732.29	100.00%
DEVENGADO PLANILLA N°1 AVANCE	\$ 2,497.63	52.78%
DEVENGADO PLANILLA N°2 LIQUIDACIÓN	\$ 2,234.66	47.22%
TOTAL ANTICIPO DEVENGADO	\$ 4,732.29	100.00%
ANTICIPO POR DEVENGAR	\$ -	0.00%

**QUINTA. - LIQUIDACIÓN DE PLAZOS**

DESCRIPCIÓN	FECHAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28 de junio de 2022
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO:	13 de julio de 2022
PLAZO:	30 días
ORDEN DE INICIO:	15 de julio de 2022
SUSPENSIÓN DE PLAZO:	No existe
FECHA DE TERMINACIÓN DE PLAZO:	13 de agosto del 2022
SOLICITUD DE RECEPCIÓN:	11 de agosto del 2022
MORA:	No Existe

**SEXTA. - DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS:**

- No existiendo impedimento alguno es procedente la devolución de la garantía de buen uso del anticipo.

**SÉPTIMA. - OBSERVACIONES**

- No existe observaciones

**OCTAVA. - RECEPCIÓN PROVISIONAL**

- Para el efecto la comisión se reúne en el sitio de los trabajos procediendo a la verificación de los mismos, confirmando que estos se han efectuado de acuerdo a las estipulaciones contractuales y especificaciones técnicas impartidas por el Gobierno Municipal, por intermedio de la Dirección de Gestión de Obras Públicas.
- La CONTRATANTE podrá presentar reclamos al CONTRATISTA, en el período que media entre la recepción provisional real o presunta y la definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso, siempre y cuando se originen en la inobservancia por parte del contratista respecto a las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada.
- Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección periódica con la finalidad de comprobar el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la fiscalización, el CONTRATISTA está obligado a solucionarlos en el caso de que tales objeciones fueran por causas imputables al CONTRATISTA.



- Los delegados concuerdan que no obstante la suscripción del acta de recepción definitiva, el Contratista responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del artículo 1937 de la Codificación del Código Civil, en concordancia con el artículo 1940 íbidem, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de recepción definitiva.
- Para constancia de conformidad con lo anotado se suscribe la presente acta en original y cuatro copias del mismo texto y efecto legal por parte de los personeros que han intervenido en esta diligencia

Ing. Jhonny Tello  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

Ing. Jhonnatan Chafla Sevilla  
**FISCALIZADOR**

Ing. Víctor Colcha  
**MIEMBRO DE COMISIÓN**

**CONSTRUCTORA VLP CIA.LTDA**  
Ing. Verónica Ashqui Alulema  
**CONTRATISTA**

