

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO No. 0038-GADMCG-2022, PROCESO MCO-GADMCG-016-2022, REGENERACIÓN DE ZONAS URBANAS CONSOLIDADAS MEDIANTE LA READECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL CANTÓN GUAMOTE, CONTRATO FIRMADO ENTRE CONSTRUCTORA AGUAYO CONSTRUAGUAYO S.A.S, REPRESENTANTE LEGAL ING. SANTIAGO CUADRADO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUAMOTE.

En la ciudad de Guamote, a los 30 días del mes de enero del año 2023, nos constituimos en comisión los Señores: Ingeniero Jhonny Tello Administrador del Contrato, Ing. Víctor Colcha Fiscalizador, Ing. Jhonnatan Chafla, Técnicos Municipales miembros de la Comisión de Recepción en representación del Gobierno Municipal del Cantón Guamote; los mismos que son designados como delegados para la recepción de dicha obra, mediante Memorándum Nro. 00010-A-GADMCG-2022, del 03 de enero de 2023; firmada por el Tnlgo. Delfín Quishpe Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guamote, y la CONSTRUCTORA AGUAYO CONSTRUAGUAYO S.A.S, REPRESENTANTE LEGAL Ing. Santiago Cuadrado, Contratista de la obra, a fin de dejar constancia la presente Acta de Entrega Recepción Provisional de la **REGENERACIÓN DE ZONAS URBANAS CONSOLIDADAS MEDIANTE LA READECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL CANTÓN GUAMOTE**, al tenor de las siguientes Cláusulas.

1. ANTECEDENTES:

Fecha	Documento	Remite – Recibe - Detalle
22-06-2022	Contrato 0038-GADMCG-2022	CONSTRUCTORA AGUAYO CONSTRUAGUAYO S.A.S REPRESENTANTE LEGAL ING. SANTIAGO CUADRADO.
13-07- 2022	SPI-SP	Tesorería GADMCG- Acreditación del 50% anticipo.
18-07-2022	Orden de Inicio	Administrador de Contrato-Fiscalización-Contratista.- Orden de Inicio de Obra
18-07-2022	Memorándum N° 1878-DGOP-GADMCG-2022	Administrador – Fiscalización. – Designación de Fiscalización
01-08-2022	Oficio No 001-Agosto-2022	Contratista-Administrador de Contrato-Fiscalización.- Entrega de Planilla N°1. Remite a Fiscalización mediante Memorándum N° 2038-DGOP-GADMCG-2022 recibido el 08 de agosto 2022
10-08-2022	Memorándum N° 001-FIS-JLRN-GADMCG-ZU-2022	Fiscalización-Contratista. – Se remite observaciones y documentación faltante a la planilla No 1.
07-09-2022	Memorándum Nro 306-JGA-GADMCG-2022	Gestión Ambiental-Fiscalización- Se remite aprobación del Informe ambiental
02-09-2022	Oficio–No.005-REGENERACIÓN-2022	Contratista-Administrador de Contrato-Fiscalización.- Entrega de Planilla N° 2 de Avance de Obra. Remite a Fiscalización mediante Memorándum N° 2391-DGOP-GADMCG-2022 recibido el 05 de septiembre 2022
06-09-2022	Memorándum N° 004-FIS-JLRN-GADMCG-ZU-2022	Fiscalización-Contratista. – Se remite observaciones y documentación faltante a la planilla No 2.
19-09-2022	Memorándum Nro 330-JGA-GADMCG-2022	Gestión Ambiental-Fiscalización- Se remite aprobación del Informe ambiental
05-10-2022	Oficio–No.16-REGENERACIÓN-2022	Contratista-Administrador de Contrato-Fiscalización. - Entrega de Planilla N° 3 de Avance de Obra. Remite a Fiscalización mediante Memorándum N° 2770-DGOP-GADMCG-2022 recibido el 06 de octubre 2022
11-10-2022	Memorándum N° 007-FIS-JLRN-GADMCG-ZU-2022	Fiscalización-Contratista. – Se remite observaciones y documentación faltante a la planilla No 3.
14-10-2022	Memorándum Nro 364-JGA-GADMCG-2022	Gestión Ambiental-Fiscalización- Se remite aprobación del Informe ambiental



11-10-2022	Oficio –No.016-REGENERACIÓN-2022	Contratista-Fiscalización.- Remite informe para la aprobación de incremento de cantidades, rubros nuevos y ampliación de plazo No. 1.
18-10-2022	Oficio –No.018-REGENERACIÓN-2022	Contratista-Fiscalización.- Remite informe para la aprobación de ampliación de plazo No.2
02-11-2022	Oficio–No.21-REGENERACIÓN-2022	Contratista-Administrador de Contrato-Fiscalización. - Entrega de Planilla N° 4 de Avance de Obra. Remite a Fiscalización mediante Memorándum N° 3059-DGOP-GADMCG-2022 recibido el 02 de noviembre 2022
08-11-2022	MEMORÁNDUM Nro.: 010-FIS-JLRN-GADMCG-ZU-2022	Fiscalización-Contratista.- Remite aprobación de partida presupuestaria para el 5% de incremento de cantidades y 2% para rubros nuevos adjunta Memorándum No. 2986-DGOP-GADMCG-2022 del Administrador de Contrato ,Memorándum No. 1672-DF-GADMCG-2022 del Director Financiero.
10-11-2022	MEMORÁNDUM Nro.: 0087a-FIS-JLRN-GADMCG-2022	Fiscalización-Contratista.- Remite Resolución administrativa Nro. 126-PS-GADMCG-2022, de fecha 09/11/2022, para proroga de plazo de 20 días.
17-11-2022	MEMORÁNDUM Nro.: 0089-FIS-JLRN-GADMCG-2022	Fiscalización-Contratista.- Remite Resolución administrativa Nro. 122-PS-GADMCG-2022, de fecha 10/11/2022, para ampliación de plazo de 15 días.
17-11-2022	MEMORÁNDUM Nro.: 0092-FIS-JLRN-GADMCG-2022	Fiscalización-Contratista.- Remite disposición para la no ejecución de los rubros bancas de hormigón y letrero del parque.
17-11-2022	MEMORÁNDUM Nro.: 0093-FIS-JLRN-GADMCG-2022	Fiscalización-Contratista.- Remite disposición para la no ejecución de los rubros eléctricos en el parque central adjunta oficio s/n del Analista eléctrico de Planificación para el desarrollo y ordenamiento territorial del GADMCG, de fecha 02/11/2011.
16-11-2022	Memorándum Nro 409-JGA-GADMCG-2022	Gestión Ambiental-Fiscalización- Se remite aprobación del Informe ambiental a la planilla 5 de avance de obra
28-11-2022	Memorándum N° 3322-DGOP-GADMCG-2022	Administrador – Fiscalización. – Designación de Fiscalización
05-12-2022	Oficio–No.26-REGENERACIÓN-2022	Contratista-Administrador de Contrato-Fiscalización. - Entrega de Planilla N° 5 de Avance de Obra.
06-12-2022	Memorándum N° 3409-DGOP-GADMCG-2022	Administrador – Fiscalización. – Remite Planilla N° 5 de Avance de Obra.
15-12-2022	MEMORÁNDUM N° 00166-VFCP-DGOP-GADMCG-2022	Fiscalización.- Contratista - - Solicita Correcciones a la Planilla N° 5 de Avance de Obra.
19-12-2022	Oficio–No.030-REGENERACIÓN-2022	Contratista-Administrador de Contrato. – Solicita Recepción Provisional de Obra.
19-12-2022	Oficio–No.031-REGENERACIÓN-2022	Contratista-Administrador de Contrato. - Entrega de Planilla de Liquidación No. 6, Costo más Porcentaje
19-12-2022	Memorándum N° 3562-DGOP-GADMCG-2022	Administrador – Fiscalización. – Planilla de Liquidación No. 6, Costo más Porcentaje
19-12-2022	Oficio–No.32-REGENERACIÓN-2022	Contratista-Fiscalización.- Reingresa Correcciones a la Planilla N° 5 de Avance de Obra.
20-12-2022	Memorándum N° 3562-DGOP-GADMCG-2022	Administrador – Fiscalización. – Remite petición de Recepción Provisional de Obra.
09-01-2023	Memorándum N° 0046-DGOP-GADMCG-2023	Administrador – Fiscalización. – Remite Memorándum Nro. 00010-A-GADMCG-2022, de fecha 03/01/2023, con la cual se designa al Ing. Jhonnatan Chafla miembro de comisión de recepción.
18-01-2023	Memorándum Nro. 028-JGA-GADMCG-2023	Gestión Ambiental-Fiscalización- Se remite aprobación del Informe ambiental a la Planilla de Liquidación No. 6 y Costo más Porcentaje
24-01-2023	Oficio–No.35-REGENERACIÓN-2022	Contratista-Fiscalización.- Reingresa Correcciones a la Planilla de Liquidación No. 6 y Costo más Porcentaje



2. LIQUIDACIÓN DE PLAZO

DESCRIPCIÓN	FECHA	OBSERVACIONES
FIRMA DEL CONTRATO	22 de junio de 2022	Contrato N° 0038-GADMCG-2022
ENTREGA DEL ANTICIPO	13 de julio de 2022	
PLAZO CONTRACTUAL	120 días.	
INICIO DE LA OBRA	18 de julio de 2022	
FINAL DE PLAZO CONTRACTUAL	14 de noviembre de 2022	
PRORROGA DE PLAZO	20 días	Resolución administrativa Nro. 126-PS-GADMCG-2022
AMPLIACIONES DE PLAZO	15 días	Resolución administrativa Nro. 122-PS-GADMCG-2022
FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA	19 de diciembre de 2022	PETICIÓN DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE CONTRATO
DÍAS DE EJECUCIÓN REAL DE OBRA	155 días.	
EXISTE MORA	NO	

3. MULTAS:

- Por encontrarse dentro del plazo del contrato otorgado por la Municipalidad se concluye que el contratista termino dentro del plazo contractual por tal motivo **NO EXISTE MORA**.

4. CANTIDADES Y VALORES EJECUTADOS.:

- Previo al cumplimiento de los requisitos legales, nos constituimos en el lugar de la obra y procedimos a revisar y a inspeccionarla, comprobándose que los trabajos han sido ejecutados con sujeción a las especificaciones técnicas y cláusulas contractuales, en consecuencia, la comisión procede a la Recepción Provisional de la Obra.
- Los delegados concuerdan que es responsabilidad del contratista sobre los trabajos del objeto de esta recepción de acuerdo a lo que establece el art. 1964 manual 3ero., del Código Civil.
- Las cantidades y valores de obra contratada, y las ejecutadas se detallan a continuación:

OBRA CONTRATADA Y PLANILLA DE LIQUIDACIÓN

Ítem	Rubros de Obra	Unidad	Cantidad Contratada	Precio Unitario	Total	Total a la Fecha	
						Cantidad	Costo
TRABAJOS PRELIMINARES							
1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO	M2	658.95	2.01	1,324.49	646.77	1300.01
2	DERROCAMIENTO Y DESALOJO DE MAMPOSTERÍA	M2	37.20	12.93	481.00	43.41	561.30
3	DERROCAMIENTO DE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN Y DESALOJO (COLUMNAS, VIGAS, LOSA)	M2	34.25	23.02	788.44	41.00	943.83
4	DERROCAMIENTO Y DESALOJO DE CONTRAPISO E= 0,15 CM	M2	23.71	14.40	341.42	23.71	341.42
5	DERROCAMIENTO Y DESALOJO DE BORDILLOS	ML	160.60	2.44	391.86	160.50	391.62
6	RETIRO Y DESALOJO DE ADOQUÍN	M2	127.25	6.68	850.03	111.81	746.89
7	RETIRO DE PUERTAS Y VENTANAS	U	8.00	16.32	130.56	8.00	130.56
8	RETIRO DE PIEZAS SANITARIAS	U	10.00	14.48	144.80	10.00	144.80
9	RETIRO DE JUEGOS INFANTILES Y MOBILIARIO EXISTENTE	GLB	1.00	335.33	335.33	1.00	335.33



10	CORTE Y DESALOJO DE HORMIGÓN EN ACERA	M2	26.21	7.77	203.65	-	-
11	EXCAVACIÓN A MAQUINA Y DESALOJO	M3	11.00	7.20	79.20	152.99	1101.53
12	CONFORMACION OBRA BÁSICA	M2	658.95	4.37	2,879.61	658.95	2879.61
13	RELLENO Y COMPACTACIÓN	M3	72.00	5.28	380.16	72.00	380.16
14	TANQUERO DE AGUA - CONTROL DE POLVO	GLB	1.00	586.99	586.99	1.00	586.99
BATERIAS SANITARIAS							
HORMIGONES Y ESTRUCTURA							
15	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	43.90	6.76	296.76	35.96	243.09
16	RELLENO Y COMPACTACIÓN	M3	17.22	5.28	90.92	66.09	348.95
17	H, SIMPLE EN REPLANTILLO F'C=180 KG/CM2 ESPESOR=0,10 M	M3	0.90	155.07	139.56	2.17	336.50
18	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM	KG	2,354.93	2.33	5,486.99	1,838.11	4282.80
19	PLINTOS HORMIGÓN F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	2.25	180.44	405.99	3.61	651.39
20	CADENAS HORMIGÓN F'C=210KG/CM2(INCLUYE ENCOFRADO)	M3	1.06	180.44	191.27	1.24	223.74
21	COLUMNAS HORMIGÓN F'C=210KG/CM2(INCLUYE ENCOFRADO)	M3	1.76	188.76	332.22	2.54	479.44
22	VIGAS HORMIGÓN F'C=210 KG/CM2	M3	1.58	192.38	303.96	1.55	298.19
23	LOSA HORMIGÓN F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO, ALIVIANAMIENTO)	M3	1.44	192.38	277.03	3.02	580.99
24	MASILLADO ALISADO DE LOSA + IMPERMEABILIZACIÓN	M2	31.31	14.74	461.51	30.14	444.26
25	RAMPAS HORMIGÓN SIMPLE F'C=210 KG/CM2	M3	0.34	168.94	57.44	-	-
26	MURO DE CONTENCIÓN HORMIGÓN F'C=210 KG/CM2 INCLUYE ENCOFRADO (LIMITE DE LAS VIVIENDAS)	M3	15.05	188.76	2,840.84	10.98	2072.58
27	MALLA ELECTROSOLDADA DE 15*15*8 (MURO DE CONTENCIÓN)	M2	60.19	17.10	1,029.25	61.64	1054.05
ALBAÑILERIA							
28	CONTRAPISO DE HORMIGÓN SIMPLE F'C= 210KG/CM2, E= 8 CM+EMPEDRADO	M2	25.50	23.60	601.80	19.61	462.80
29	MASILLADO ALISADO DE PISO	M2	25.50	14.64	373.32	23.84	349.02
30	MAMPOSTERIA DE LADRILLO MAMBRÓN	M2	89.23	20.65	1,842.60	84.15	1737.70
31	ENLUCIDO VERTICAL MORTERO 1:3 + IMPERMEABILIZANTE (INCLUYE ANDAMIOS)	M2	122.47	9.27	1,135.30	98.07	909.11
32	ENLUCIDO HORIZONTAL MORTERO 1:3 INCLUYE ANDAMIOS	M2	31.31	9.75	305.27	30.14	293.87
33	ENLUCIDO DE FILOS Y FAJAS DE VANOS	ML	110.36	6.93	764.79	153.19	1061.60



34	EMPASTE EXTERIOR EN PARED	M2	47.50	4.60	218.50	61.21	281.57
35	EMPASTE INTERIOR EN PARED	M2	80.78	2.96	239.11	49.06	145.22
36	PINTURA PARA PARED INTERIOR SATINADA	M2	39.29	5.20	204.31	49.06	255.11
37	PINTURA PARA PARED EXTERIOR ELASTOMERICA	M2	47.50	5.54	263.15	61.05	338.22
38	PINTURA DE ALTO TRÁFICO PARA BORDILLOS	M2	51.70	12.56	649.35	27.82	349.42
39	MESÓN DE HORMIGÓN ARMADO F'C=210 KG/CM2 CON RECUBRIMIENTO DE CERAMICA	M2	1.25	224.81	281.01	1.29	290.00
40	JARDINERAS DE HORMIGÓN F'C=210KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO-MALLA)	M2	6.33	172.50	1,091.93	12.65	2182.13
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS							
41	PUNTO DE AGUA FRÍA PVC ROSCABLE 1/2"	PTO	11.00	26.38	290.18	11.00	290.18
42	TUBERIA PVC 1/2" ROSCABLE INCL, ACCESORIOS	M	38.53	4.22	162.60	37.75	159.31
43	VALVULA CHECK 1/2"	U	1.00	18.75	18.75	1.00	18.75
44	LLAVE DE PASO 1/2"	U	10.00	15.30	153.00	2.00	30.60
45	PUNTO DE DESAGÜE DE PVC 75 MM ,INC, ACCESORIOS	PTO	12.00	37.04	444.48	12.00	444.48
46	PUNTO DE DESAGÜE DE PVC 110 MM ,INC, ACCESORIOS	PTO	4.00	38.73	154.92	4.00	154.92
47	CANALIZACION TUBERIA PVC 75MM	M	24.00	7.97	191.28	-	-
48	CANALIZACION TUBERIA PVC 110MM	M	11.04	11.86	130.93	-	-
49	CANALIZACIÓN TUBERIA PVC 160MM	M	11.25	13.65	153.56	13.10	178.81
50	BAJANTE DE AGUA LLUVIAS PVC 75MM	M	3.50	30.42	106.47	7.97	242.45
51	REJILLA DE PISO 75 MM - ALUMINIO	U	5.00	43.48	217.40	5.00	217.40
52	CAJA DE REVISION 60X60X60 INCLUYE TAPA	U	1.00	120.50	120.50	1.00	120.50
53	INODORO BLANCO DOBLE DESCARGA (INCLUYE ACCESORIOS)	U	4.00	248.24	992.96	4.00	992.96
54	LAVAMANOS BLANCO LLAVE PRISMATICA	U	4.00	318.53	1,274.12	4.00	1274.12
55	URINARIO BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA)	U	2.00	414.93	829.86	2.00	829.86
56	PROVISIÓN E INSTALACIÓN BEBEDERO	U	1.00	422.73	422.73	1.00	422.73
57	DIVISIÓN METÁLICAS PARA URINARIOS CON FORRO DE TOL GALVANIZADO (INCLUYE ACCESORIOS)	U	1.00	303.61	303.61	1.00	303.61
58	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ESPEJO	M2	0.90	110.00	99.00	0.77	84.70
REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES							
59	CERÁMICA PARA PISOS ANTIDESLIZANTE	M2	21.00	31.75	666.75	20.07	637.22



60	CERÁMICA PARA RECUBRIMIENTO DE PARED	M2	42.00	31.98	1,343.16	90.45	2892.59
61	CERÁMICA PARA PARED, TIPO FACHAleta DE PIEDRA	M2	7.50	56.66	424.95	7.50	424.95
PUERTAS Y VENTANAS							
62	PUERTA DE ALUMINIO PARA BAÑOS 0,70X2,00 (INCL. CERRADURA)	U	4.00	245.18	980.72	4.00	980.72
63	PUERTA ABATIBLE METÁLICA CON DISEÑO (INC. ACCESORIOS)	U	2.00	833.96	1,667.92	2.00	1667.92
64	REJAS DE HIERRO CON DISEÑO (INCLUYE INSTALACIÓN)	M2	5.10	316.46	1,613.95	4.98	1575.97
VEGETACIÓN Y MOBILIARIO URBANO							
65	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE JARDÍN VERTICAL SINTÉTICO	M2	4.60	120.75	555.45	4.60	555.45
66	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CÉSPED SINTÉTICO	M2	133.57	34.50	4,608.17	133.57	4608.17
67	BANCA DE HORMIGÓN TIPO 1	U	2.00	747.50	1,495.00	-	-
68	BANCA DE HORMIGÓN TIPO 2	U	1.00	546.25	546.25	-	-
69	BANCA DE HORMIGÓN TIPO 3	U	1.00	1,667.50	1,667.50	-	-
70	BANCA DE HORMIGÓN TIPO 4	U	3.00	373.75	1,121.25	-	-
71	BASURERO	U	3.00	316.25	948.75	3.00	948.75
72	LETRERO PARQUE	U	1.00	2,300.00	2,300.00	-	-
73	VEGETACIÓN ALTA	U	5.00	173.01	865.05	6.00	1038.06
74	VEGETACIÓN ARBUSTIVA	U	50.00	3.38	169.00	56.00	189.28
75	VEGETACIÓN BAJA TIPO 1	U	360.00	6.03	2,170.80	383.00	2309.49
76	VEGETACIÓN BAJA TIPO 2	U	8.00	7.18	57.44	8.00	57.44
77	CÉSPED	M2	236.02	5.75	1,357.12	135.61	779.76
78	JUEGO INFANTIL PRINCIPAL (8X4,5X3,30)	U	1.00	6,900.00	6,900.00	1.00	6900.00
79	JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA	U	1.00	982.42	982.42	1.00	982.42
80	JUEGO INFANTIL TIVOLI	U	1.00	1,725.00	1,725.00	1.00	1725.00
81	BORDILLO DE HORMIGÓN F'c=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	ML	172.34	14.94	2,574.76	133.60	1995.98
82	ADOQUÍN PEATONAL DE COLOR INCLUYE CAMA DE ARENA Y EMPORADO SEGÚN PLANOS	M2	240.84	26.45	6,370.22	226.41	5988.54
83	BERMAS EN ADOQUINADO	ML	6.08	10.10	61.41	-	-
INSTALACIONES ELECTRICAS							
84	TENDIDO DE CONDUCTOR CON AL. 3X6 PARA ACOMETIDA	ML	30.00	2.50	75.00	30.00	75.00
85	COLOCACIÓN DE TABLERO DE CONTROL DE LUCES	U	1.00	413.76	413.76	1.00	413.76
86	TENDIDO DE CONDUCTOR 1X14(14)+14 AWG CABLE CONCENTRICO DE CONTROL CON POLITUBO 3/4"	ML	18.00	6.75	121.50	18.00	121.50
87	INSTALACIÓN ILUMINACIÓN LED EN PARED	U	3.00	21.14	63.42	-	-
88	POZOS DE REVISIÓN PARA INSTALACIONES INTERNAS CON TAPA	U	5.00	90.17	450.85	5.00	450.85



89	TENDIDO DE CONDUCTOR CON 2X12 CONCEN, CU CON POLITUBO 3/4"	ML	70.00	8.41	588.70	58.43	491.40
90	COLOCACIÓN DE POSTE METALICO 8 METROS	U	5.00	640.92	3,204.60	5.00	3204.60
91	LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO LED 60 W	U	8.00	210.97	1,687.76	8.00	1687.76
OBRA CIVIL CANCHA CUBIERTA							
92	REPLANTEO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO	M2	495.76	2.01	996.48	495.76	996.48
93	DERROCAMIENTO Y DESALOJO DE CONTRAPISO	M2	91.56	13.14	1,203.10	119.46	1569.71
94	EXCAVACIÓN A MAQUINA	M3	83.99	3.22	270.45	51.98	167.38
95	RELLENO Y COMPACTACIÓN	M3	31.50	5.28	166.32	29.05	153.38
96	H, SIMPLE EN REPLANTILLO F°C=180 KG/CM2 ESPESOR= 0,10 M	M3	1.18	155.07	182.98	1.18	182.98
97	PLINTOS HORMIGÓN F°C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	7.09	180.44	1,279.32	7.09	1279.32
98	CADENASHORMIGÓN F°C=210KG/C M2(INCLUYE ENCOFRADO)	M3	3.73	180.44	673.04	4.08	736.19
99	COLUMNASHORMIGÓN F°C=210KG/CM2(INCLUYE ENCOFRADO)	M3	2.94	188.76	554.95	2.94	554.95
100	DESALOJO MECÁNICO VOLQUETA/MINICARGADORA	M3	60.47	3.66	221.32	-	-
ESTRUCTURA METÁLICA							
101	ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM	KG	1,554.96	2.33	3,623.06	1,554.96	3623.06
102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACAS A-36 45x35x8mm	U	28.00	69.00	1,932.00	14.00	966.00
103	SUM-INST-TRASNP-MONTAJE,ESTRUCTURA METALICA, PERFIL PARA PORTICOS, CERCHAS, VIGA PERIMETRAL, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA DOS MANOS	KG	8,473.07	5.01	42,450.08	9,070.45	45442.95
104	SUM-INST-TRASNP-MONTAJE DE CUMBREROS STEEL PANEL PREPINTADA E=0,40MM	ML	30.35	9.65	292.88	36.80	355.12
105	SUM-INST-TRANSP, MONTAJE PLANCHAS PARA CUBIERTA STEEL PANEL PREPINTADA E=0,40MM, PERNOS AUTOOPERFORANTES	M2	509.88	22.59	11,518.19	651.56	14718.74
106	SUM MONTAJE CANAL RECOLECTOR DE AGUAS LLUVIAS INCLUYE ACC, DE ANCLAJE	M	60.70	13.40	813.38	60.70	813.38
107	SUM INSTALACIÓNTUBERIA PVC D=110 MM DESAGUE INCLUYE ACC, ANCLAJE PARA BAJANTE	M	32.10	16.93	543.45	-	-
PARQUE CENTRAL							
TRABAJOS PRELIMINARES							
108	REPLANTEO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO	M2	1,005.00	2.01	2,020.05	1,005.00	2020.05



109	DERROCAMIENTO Y DESALOJO DE CONTRAPISO	M2	1,005.00	13.14	13,205.70	1,005.00	13205.70
CANCHA							
110	EXCAVACIÓN A MAQUINA	M3	280.00	3.22	901.60	75.60	243.43
111	H, SIMPLE EN REPLANTILLO F°C=180 KG/CM2 ESPESOR= 0,10 M	M3	24.00	155.07	3,721.68	26.83	4160.53
112	CONTRAPISO DE HORMIGÓN SIMPLE F°C 210 KG/CM2, E= 8 CM+EMPEDRADO	M2	466.00	23.60	10,997.60	868.78	20503.21
113	MALLA ELECTROSOLDADA DE 15*15*8	M2	520.00	17.10	8,892.00	864.29	14779.36
114	PINTURA DE CANCHAS	M2	40.95	5.04	206.39	-	-
115	PINTURA CANCHA USO MULTIPLE	M2	420.00	5.04	2,116.80	420.00	2116.80
116	SEÑALIZACIÓN CANCHA INDOR, CANCHA BASQUET	M	182.20	1.50	273.30	141.82	212.73
117	SUM E INSTALACIÓN DE ARCO METÁLICO CON ARO DE BASQUET CON VIDRIO TEMPLADO	U	2.00	1,496.99	2,993.98	2.00	2993.98
JUEGOS							
118	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	4.65	6.76	31.43	-	-
119	BORDILLO DEHORMIGÓN F°C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	ML	44.30	14.94	661.84	48.90	730.56
120	ADOQUÍN PEATONAL DE COLOR INCLUYE CAMA DE ARENA Y EMPORADO SEGÚN PLANOS	M2	374.00	26.45	9,892.30	399.21	10559.10
121	VEGETACIÓN ALTA	U	3.00	173.01	519.03	3.00	519.03
122	VEGETACIÓN BAJA TIPO 1	U	75.00	6.03	452.25	126.00	759.78
123	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CÉSPED SINTÉTICO	M2	137.00	34.50	4,726.50	134.73	4648.19
124	JUEGO INFANTIL PRINCIPAL (8X4,5X3,30)	U	1.00	6,900.00	6,900.00	1.00	6900.00
125	JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA	U	1.00	982.42	982.42	1.00	982.42
126	JUEGO INFANTIL RESBALADERA	U	1.00	1,146.63	1,146.63	1.00	1146.63
127	BANCA MACETA	U	1.00	690.00	690.00	2.00	1380.00
128	BANCA	U	4.00	345.00	1,380.00	4.00	1380.00
129	BASURERO	U	3.00	316.25	948.75	3.00	948.75
INSTALACIONES ELECTRICAS							
130	EXCAVACION PARA POSTE <=10M, D>= 60 CML	U	4.00	24.43	97.72	-	-
131	IZADO Y RETACADO DE POSTES CIRCULAR H,A, L=10 m 400 kg/cm2	U	4.00	439.67	1,758.68	-	-
132	RELLENO DE ZANJA, POSTE 10 M	U	4.00	5.87	23.48	-	-
133	INSTALACIÓN DE TENSOR SIMPLE BAJO VOLTAJE	U	3.00	63.65	190.95	-	-
134	ESTRUCTURA BAJO VOLTAJE MONOFASICO 1PR3	U	6.00	63.63	381.78	-	-
135	ESTRUCTURA BAJO VOLTAJE MONOFASICA 1PP3	U	1.00	49.28	49.28	-	-
136	TENDIDO DE CONDUCTOR CON,CU,3X10	ML	45.00	6.44	289.80	-	-



137	COLOCACIÓN DE REFLECTOR LED 200W	U	4.00	347.35	1,389.40	-	-
138	PUESTA DE VARILLA A TIERRA	U	2.00	42.24	84.48	-	-
TOTAL:					229293.52		239733.66

PLANILLA DE COSTO MAS PORCENTAJE

ITEM	RUBROS DE OBRA	UNIDAD	COSTOS			COSTO PARCIAL	% COSTOS INDIRECTOS OFERTA	COSTO TOTAL		ESTA PLANILLA	
			MANO DE OBRA	EQUIPO Y MAQUINARIA	MATERIALES			PU	CANT.	TOTAL	
19	HORMIGÓN F ^o C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	45.69	7.00	104.25	156.94	15	180.48	13.00	2346.24	
EL131	PUNTO ILUMINACION	PTO	28.96		13.13	42.09	15	48.40	6.00	290.40	
EL107	LUMINARIA TIPO OJO DE BUEY	U	2.01		26.05	28.06	15	32.27	2.00	64.54	
83	CABALLITOS	U			800.00	800.00	15	920.00	2.00	1840.00	
TOTAL:										4541.18	

5. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

- Los pagos que tienen relación al Contrato N.º 0038-GADMCG-2022, REGENERACIÓN DE ZONAS URBANAS CONSOLIDADAS MEDIANTE LA READECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL CANTÓN GUAMOTE, se detallan de la siguiente manera:

Ítem	Descripción	Valor Pagado Planillas	Porcentaje Ejecutado Parcial	Porcentaje Ejecutado Acumulado	Valor Pagado Anticipo	Anticipo Devengado	Reajuste a la planilla	Fecha	Estado
1	Anticipo				114646.76		-1306.97 (DEFINITIVO)	17/05/2022	Pagado
2	Planilla 1	38249.84	16.68%	16.68%		19124.92	-218.02 (DEFINITIVO)	25/08/2022	Pagado
3	Planilla 2	58393.37	25.47%	42.15%		29196.69	-332.84 (PROVISIONAL)	12/09/2022	Pagado
4	Planilla 3	38875.65	16.95%	59.10%		19437.83	-215.76 (PROVISIONAL)	24/10/2022	Pagado
5	Planilla 4	59096.31	25.77%	84.87%		29548.16	-319.12 (PROVISIONAL)	17/11/2022	Pagado
6	Planilla 5	6669.41	2.91%	87.78%		3334.71	-38.02 (PROVISIONAL)	23/12/2022	Pagado
7	Planilla 6 de Liquidación	38449.08	16.77%	104.55%		14004.45	-278.67 (PROVISIONAL)	30/01/2023	En proceso de pago
8	Planilla Costo Mas Porcentaje	4541.18	1.98%					30/01/2023	En proceso de pago
TOTAL:		244274.84	106.53%		114646.76	114646.76	-2709.40		

- De acuerdo a las cláusulas del contrato, el contratista recibió de anticipo el 50% del monto total, correspondiente a 114646.76 dólares americanos, el mismo que fue devengado en su totalidad.

6. OBSERVACIONES:

- Se deja de responsabilidad a la CONSTRUCTORA AGUAYO CONSTRUAGUAYO S.A.S, REPRESENTANTE LEGAL Ing. Santiago Cuadrado, los daños que aparecieren en el futuro, así como también realizar el mantenimiento rutinario de las obras durante el periodo comprendido entre



la recepción provisional y definitiva que no será menor a los seis meses contados a partir de la presente fecha.

7. DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS:

- No existiendo impedimento alguno es procedente la devolución de la garantía.

8. RECEPCIÓN PROVISIONAL

- Para el efecto la comisión se reúne la comisión en el sitio de los trabajos procediendo a la verificación de los mismos, confirmando que estos se han efectuado de acuerdo a las estipulaciones contractuales y especificaciones técnicas impartidas por el Gobierno Municipal, por intermedio de la Dirección de Gestión de Obras Públicas.
- Para el cabal ejercicio de las atribuciones en el art. 11 literal b, de la ley Orgánica del Ministerio Publico el contratista, **NO OBSTANTE, DE SUSCRIBIR** el acta de recepción Provisional, se compromete a responder por los vicios ocultos que pudiera existir y que por su naturaleza son imperceptibles, de conformidad con el art. 108 del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública, en concordancia con el Art. 114 de la Ley citada y el art.1964 del Código Civil.

Para constancia de conformidad con lo anotado se suscribe la presente acta en una original y cinco copias del mismo texto y efecto legal por parte de los personeros que han intervenido en esta diligencia.

Ing. Jhonny Tello

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
DIRECTOR GESTIÓN OO.PP.**

Ing. Víctor Colcha

**FISCALIZADOR DE LA
OBRA**

Ing. Jhonnatan Chafra

**MIEMBRO DE LA
COMISIÓN DE RECEPCIÓN**

Ing. Santiago Cuadrado

**REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA AGUAYO
CONSTRUAGUAYO S.A.S
CONTRATISTA**

