

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO No. 007-GADMCG-2022, PROCESO MCO-GADMCG-20-2021 READECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CAMAL MUNICIPAL DEL CANTÓN GUAMOTE, SEGUNDA ETAPA, CONTRATO FIRMADO ENTRE LA ING. VERÓNICA CUJANO OÑATE Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUAMOTE.

En la ciudad de Guamote, a los once días del mes de noviembre del año dos mil veinte y dos, nos constituimos en comisión los Señores: Ingenieros: Jhonny Tello Administrador del Contrato, Ing. Víctor Colcha Fiscalizador, Ing. Cristian Gavilanes, Técnicos Municipales miembros de la Comisión de Recepción en representación del Gobierno Municipal del Cantón Guamote; los mismos que son designados como delegados para la recepción de dicha obra, mediante Memorándum Nro. 00883-A-GADMCG-2022, del treinta y uno de marzo del año dos mil veinte y dos; firmada por el Sr. Delfín Quishpe Alcalde del GAD de Guamote, y la Ing. Verónica Cujano Oñate, Contratista de la obra, a fin de dejar constancia la presente Acta de Entrega Recepción Provisional de la **Readecuación De Las Instalaciones Del Camal Municipal Del Cantón Guamote, Segunda Etapa**, al tenor de las siguientes Cláusulas.

1. ANTECEDENTES:

Fecha	Documento	Remite-Recibe- Detalle
12-01-2022	Contrato 007-GADMCG-2022	GADMCG- Ing. Verónica Cujano Oñate.
20-01-2022	Memorándum N° 0188-DGOP-GADMCG-2022	Administrador – Fiscalización. – Designación de Fiscalización
27-01-2022	SPI-SP	Tesorería GADMCG- Acreditación del 50% anticipo.
07-02-2022	Orden de Inicio	Administrador de Contrato-Fiscalización-Contratista.- Orden de Inicio de Obra
02-03-2022	Oficio N° 002-VFCO-2022	Solicita autorización de incrementos de presupuesto por \$ 10 498.80
03-03-2022	Memorándum N° 0613-DGOP-GADMCG-2021	Administrador de Contrato – Fiscalización – Solicita Informe respecto a la petición del contratista.
04-03-2022	Oficio N° 003-VFCO-2022	Contratista-Administrador de Contrato.- Entrega de Planilla N°1.
07-03-2022	Memorándum N° 0647-DGOP-GADMCG-2022	Administrador De Contrato-Fiscalización- Solicita Revisión Y Emisión De Informe.
16-03-2022	OFICIO 0016-VFCP-DGOP-GADMCG-2022	Fiscalización-Administrador de Contrato. - Se remite Informe de Fiscalización para Incremento de Cantidades Contractuales.
16-03-2022	Memorándum N° 0017-VFCP-DGOP-GADMCG-2022	Fiscalización-Administrador de Contrato. - Se remite informe de Fiscalización para Costo más porcentaje.
16-03-2022	OFICIO 0018-VFCP-DGOP-GADMCG-2022	Fiscalización-Administrador de Contrato. - Se remite informe de Fiscalización Contrato Complementario.
21-03-2022	Memorándum N° 0775-DGOP-GADMCG-2021	Administrador de Contrato – Directora Financiera – Solicita emitir partidas presupuestarias.
21-03-2022	OFICIO 008.1-VFCP-DGOP-GADMCG-2022	Fiscalización-Contratista. - Se remite observaciones y documentación faltante a la planilla 1.
25-03-2022	Oficio N° 005-VFCO-2022	Contratista-Máxima autoridad.- Solicita recepción provisional de la obra
04-04-2022	Memorándum N° 0894-DGOP-GADMCG-2022	Administrador – Fiscalización. – Adjunta Memorándum Nro. 00883-A-GADMCG-2022, en el cual se designa al Ing. Cristian Gavilanes como miembro de comisión.
05-04-2022	Oficio N° 006-VFCO-2022	Contratista-Administrador de Contrato.- Entrega de Planilla N°2 de liquidación de obra.



05-04-2022	Oficio N° 007-VFCO-2022	Contratista-Fiscalización.- Presenta correcciones a la planilla 1.
08-04-2022	Memorándum N° 1001-DGOP-GADMCG-2022	Administrador de Contrato-Fiscalización. – Remite Memorándum Nro. 0508-DF-GADMCG-2022 de fecha 06-04-2022, adjuntando Certificaciones Presupuestarias: N°2022-DF-GADMCG-N°-0586 para Incremento de Volúmenes de obra, por \$3511.34 sin IVA, N°2022-DF-GADMCG-N°-0587 para Costo más porcentaje por \$1366.86 sin IVA, N°2022-DF-GADMCG-N°-0560 para Contrato Complementario por \$5620.60 sin IVA.
12-04-2022	Memorándum N° 1042-DGOP-GADMCG-2022	Administrador – Fiscalización. – Remite Memorándum No. 0233-PTVG-2022, en el cual se adjunta el Contrato Complementario al Contrato de Obra Pública No 007-GADMCG-2022, firmado el 11 de abril de 2022
18-04-2022	Memorándum N° 0135-VFCP-DGOP-GADMCG-2022	Fiscalización-Contratista. - Se remite observaciones y documentación faltante a la Planilla N° 2 de Liquidación, Costo más Porcentaje y Contrato Complementario.
29-04-2022	Oficio N° 008-VFCO-2022	Contratista-Fiscalización.- Presenta correcciones a la planilla 1.
03-05-2022	Oficio N° 009-VFCO-2022	Contratista-Fiscalización.- Presenta correcciones a la Planilla N° 2 de Liquidación, Costo más Porcentaje y Contrato Complementario.
18-05-2022	Memorándum N° 0136-VFCP-DGOP-GADMCG-2022	Fiscalización-Contratista. - Se remite observaciones y documentación faltante a la Planilla N° 2 de Liquidación, Costo más Porcentaje y Contrato Complementario.
02-06-2022	Oficio N° 010-VFCO-2022	Contratista-Fiscalización.- Presenta correcciones a la Planilla N° 2 de Liquidación, Costo más Porcentaje y Contrato Complementario.
06-06-2022	Memorándum N° 117-JGA-VN-GADMCG-2022	Jefatura de Gestión Ambiental-Fiscalización. - Se remite aprobación de informe a la Planilla N° 2 de Liquidación, Costo más Porcentaje y Contrato Complementario.
17-06-2022	Memorándum N° 0137-VFCP-DGOP-GADMCG-2022	Fiscalización-Contratista. - Se remite observaciones y documentación faltante a la Planilla N° 2 de Liquidación, Costo más Porcentaje y Contrato Complementario.
01-07-2022	OFICIO 011- VFCO-2022	Contratista-Fiscalización.- Presenta correcciones a la Planilla N° 2 de Liquidación, Costo más Porcentaje y Contrato Complementario
15-07-2022	Memorándum N° 0138-VFCP-DGOP-GADMCG-2022	Fiscalización-Contratista. - Se remite observaciones y documentación faltante a la Planilla N° 2 de Liquidación, Costo más Porcentaje y Contrato Complementario.
29-07-2022	OFICIO 012- VFCO-2022	Contratista-Fiscalización.- Presenta correcciones a la Planilla N° 2 de Liquidación, Costo más Porcentaje y Contrato Complementario
08-08-2022	Memorándum N° 0139-VFCP-DGOP-GADMCG-2022	Fiscalización-Contratista. - Se remite observaciones y documentación faltante a la Planilla N° 2 de Liquidación, Costo más Porcentaje y Contrato Complementario.
09-08-2022	Memorándum N° 2447-DGOP-GADMCG-2022	Administrador de Contrato-Fiscalización- Solicita informe del estado del proceso conforme petición realizada por el Ing. Cristian Gavilanes mediante



		Memorándum N° 072-CFGC-GADMCG-2022, de fecha 31-08-2022
17-08-2022	Memorándum N° 012.1-VFCP-DGOP-GADMCG-2022	Fiscalización- Administrador De Contrato. - Se remite observaciones al Memorándum N° 2447-DGOP-GADMCG-2022.
18-08-2022	OFICIO 013- VFCO-2022	Contratista-Fiscalización.- Presenta correcciones a la Planilla N° 2 de Liquidación, Costo más Porcentaje y Contrato Complementario
23-08-2022	Memorándum N° 0140-VFCP-DGOP-GADMCG-2022	Fiscalización-Contratista. - Se remite observaciones y documentación faltante a la Planilla N° 2 de Liquidación, Costo más Porcentaje y Contrato Complementario.
06-09-2022	OFICIO 014- VFCO-2022	Contratista-Fiscalización.- Presenta correcciones a la Planilla N° 2 de Liquidación, Costo más Porcentaje y Contrato Complementario
13-09-2022	Memorándum N° 0141-VFCP-DGOP-GADMCG-2022	Fiscalización-Contratista. - Se remite observaciones y documentación faltante a la Planilla N° 2 de Liquidación, Costo más Porcentaje y Contrato Complementario.
16-09-2022	OFICIO 015- VFCO-2022	Contratista-Fiscalización.- Presenta correcciones a la Planilla N° 2 de Liquidación, Costo más Porcentaje y Contrato Complementario
30-09-2022	Memorándum N° OFICIO 0142-VFCP-DGOP-GADMCG-2022	Fiscalización-Contratista. - Se remite observaciones y documentación faltante a la Planilla N° 2 de Liquidación, Costo más Porcentaje y Contrato Complementario.
14-10-2022	OFICIO 016- VFCO-2022	Contratista-Fiscalización.- Presenta correcciones a la Planilla N° 2 de Liquidación, Costo más Porcentaje y Contrato Complementario
28-10-2022	Memorándum N° 0142-VFCP-DGOP-GADMCG-2022	Fiscalización-Contratista. - Se remite observaciones y documentación faltante a la Planilla N° 2 de Liquidación, Costo más Porcentaje y Contrato Complementario.
02-11-2022	OFICIO 017- VFCO-2022	Contratista-Fiscalización.- Presenta correcciones a la Planilla N° 2 de Liquidación, Costo más Porcentaje y Contrato Complementario

2. LIQUIDACIÓN DE PLAZO

DESCRIPCIÓN	FECHA	OBSERVACIONES
FIRMA DEL CONTRATO	12 de enero de 2022	
ENTREGA DEL ANTICIPO	27 de enero de 2022	
PLAZO CONTRACTUAL	49 días.	
INICIO DE LA OBRA	07 de febrero de 2022	
AMPLIACIONES DE PLAZO	--	
FINAL DE PLAZO CONTRACTUAL	27 de marzo de 2022	
FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA	25 de marzo de 2022	
DÍAS DE EJECUCIÓN REAL DE OBRA	47 días.	
FIRMA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO	11 de abril de 2022	
PLAZO COMPLEMENTARIO CONTRATO	--	LOS TRABAJOS SE EJECUTAN DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL
EXISTE MORA	NO	



3. MULTAS:

- Por encontrarse dentro del plazo del contrato otorgado por la Municipalidad se concluye que el contratista termino dentro del plazo contractual por tal motivo **NO EXISTE MORA.**

4. CANTIDADES Y VALORES EJECUTADOS.:

- Previo al cumplimiento de los requisitos legales, nos constituimos en el lugar de la obra y procedimos a revisar y a inspeccionarla, comprobándose que los trabajos han sido ejecutados con sujeción a las especificaciones técnicas y cláusulas contractuales, en consecuencia, la comisión procede a la Recepción Provisional de la Obra.
- Los delegados concuerdan que es responsabilidad del contratista sobre los trabajos del objeto de esta recepción de acuerdo a lo que establece el art. 1964 manual 3ero., del Código Civil.
- Las cantidades y valores de obra contratada, y las ejecutadas se detallan a continuación:

OBRA CONTRATADA Y PLANILLA DE LIQUIDACIÓN

Item	Rubros de Obra	Unidad	Cantidad Contratada	Precio Unitario	Total	Total a la Fecha	
						Cantidad	Costo
1	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	522.83	1.46	763.33	507.01	740.23
2	RETIRO Y COLOCACION DE EQUIPOS (ZONA DE FAENAMIENTO BOVINO)	GLB	1.00	1114.91	1114.91	1.00	1114.92
3	PICADO DE HORMIGON CONTRAPISO (INCL. DESALOJO) E=5CM	M2	310.89	5.30	1647.72	310.89	1647.72
4	SUM./INST. DE TUBERIA DESAGUE EC 110MM INCL EXCAVACIÓN	M	37.39	15.76	589.27	47.35	746.24
5	SUM./INST. DE TUBERIA DESAGUE EC 160MM INCL EXCAVACIÓN	M	15.02	37.03	556.19	-	-
6	PUNTO TUBERIA DESAGUE EC 110MM	PTO	12.00	13.64	163.68	18.00	245.52
7	CAJA DE REVISION CON TAPA	U	6.00	109.73	658.38	4.00	438.92
8	REJILLA DE ALUMINIO 4"	U	12.00	12.85	154.20	6.00	77.10
9	LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA ACTICORROSIVA EN REJILLAS EXISTENTES	M2	7.10	7.94	56.37	10.42	82.73
10	PUNTO DE AGUA	PTO	11.00	13.03	143.33	19.00	247.57
11	INSTALACION AGUA PVC ROSCABLE 1/2"	ML	220.00	7.81	1718.20	150.80	1177.75
12	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X6MM (ZONA DE FAENAMIENTO BOVINO)	M2	341.98	10.63	3635.25	310.50	3300.62
13	HORMIGON SIMPLE F'C=240 KG/CM2 E=8 CM (INCL. IMPERMEABILIZANTE)	M2	310.90	15.20	4725.68	279.11	4242.47
14	ALISADO MECANICO DE PISOS CON ENDURECEDOR (INCL. CURADO)	M2	310.90	8.68	2698.61	504.31	4377.41
15	TERMINACION FILOS INFERIORES PAREDES MEDIA CAÑA	ML	221.72	4.32	957.83	216.24	934.16
16	PINTURA EPOXICA GRADO ALIMENTICIO ACABADO	M2	310.90	37.82	11758.24	962.05	36384.74



	CERAMICO (INCL. EPOXICO DE ANCLAJE)						
17	DERROCAMIENTO DE ACERAS (INCL. DESALOJO)	M2	211.94	5.30	1123.28	182.72	968.42
18	HORMIGON SIMPLE F'C=240 KG/CM2 E=6 CM (INCL. IMPERMEABILIZANTE Y JUNTA)	M2	171.45	11.80	2023.11	143.85	1697.43
19	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X8MM (ZONA DE DESPACHO DE CARNE)	M2	40.50	16.19	655.70	38.51	623.48
20	HORMIGON SIMPLE F'C=240 KG/CM2 E=6 CM (INCL. IMPERMEABILIZANTE Y JUNTA)	M2	40.50	11.80	477.90	38.51	454.42
21	PICADO DE HORMIGON PAREDES (INCL. DESALOJO).	M2	598.63	1.37	820.12	527.93	723.26
22	CERAMICA EN PAREDES 50X50 CM (INCL. EMPORADO)	M2	598.63	28.99	17354.28	-	-
23	RESANADO DE COLUMNAS 40X40 CM (INCL. MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X6MM)	M2	21.29	28.76	612.30	-	-
24	CERAMICA EN COLUMNAS 48X48 CM(INCL. EMPORADO)	M2	25.56	26.76	683.99	-	-
25	RECUBRIMIENTO DE FILOS DE COLUMNAS CON ANGULO DE ACERO INOXIDABLE 40x4MM	ML	53.24	7.28	387.59	-	-
26	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X8MM (CANAL)	M2	17.18	16.19	278.14	38.45	622.51
27	HORMIGON SIMPLE 240 KG/CM2 EN CANAL	M3	2.43	207.16	503.40	2.50	517.90
28	REJILLA DE ACERO INOXIDABLE DE CANAL (MODULADO)	ML	12.19	33.56	409.10	8.94	300.03
29	CERAMICA EN CAJAS DE DESANGRE 30X30 CM (INCL. EMPORADO)	M2	4.13	24.35	100.57	-	-
30	BORDILLO PARA REBOSE DE CAJA DE DESANGRE (10X10 CM)	ML	3.52	7.85	27.63	10.27	80.62
31	DERROCAMIENTO DE PIEDRA DE LAVAR AREA LAVADO DE VICERAS (INCL. DESALOJO)	U	4.00	11.45	45.80	4.00	45.80
32	CERAMICA EN TANQUES DE LAVADO DE VICERAS 30X30 CM (INCL. EMPORADO)	M2	50.50	24.35	1229.68	-	-
	OBRAS ADICIONALES						
33	EXCAVACION MANUAL	M3	9.29	6.04	56.11	3.27	19.75
34	RELLENO COMPACTADO CON SUB-BASE CLASE III	M3	0.63	31.21	19.66	-	-
35	RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL	M3	5.98	6.61	39.53	4.77	31.53
36	DESALOJO DE MATERIAL DE ESCAVACIÓN	M3	3.31	4.45	14.73	16.20	72.09



37	REPLANTILLO H.S. 180 KG/CM2	M3	0.78	122.69	95.70	0.20	24.54
38	HORMIGÓN SIMPLE F'C210KG/M2 INCL. ADITIVO	M3	1.89	173.81	328.50	0.77	133.83
39	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO METALICO	M2	2.55	10.57	26.95	3.12	32.98
40	ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2	KG	250.63	2.14	536.35	77.56	165.98
41	ACERO ESTRUCTURAL A36 (INCL. MONTAJE)	KG	343.26	4.14	1421.10	170.67	706.57
42	CUBIERTA DE GALVALUMENE=0.40MM PREPINTADO	M2	9.90	15.89	157.31	9.88	156.99
43	CANALETA AGUA LLUVIA TOL 1/32"	M	3.30	6.99	23.07	4.11	28.73
44	BAJANTE AGUA LLUVIA TOL 1/32"	M	7.48	6.28	46.97	2.80	17.58
45	MAMPOSTERIA BLOQUE 15X20X40CM	M2	27.50	13.56	372.90	5.78	78.38
46	ENLUCIDO VERTICAL INTERIOR PALETEADO	M2	27.50	7.97	219.18	405.73	3233.67
47	ENLUCIDO VERTICAL EXTERIOR PALETEADO	M2	33.00	8.02	264.66	-	-
48	PINTURA INTERIOR SATINADA (INCL. EMPASTE)	M2	27.50	6.10	167.75	16.48	100.53
49	PINTURA EXTERIOR ELASTOMERICA (INCL. EMPASTE)	M2	33.00	13.87	457.71	34.73	481.71
	ZONA DE LAVADO Y COCCION						
50	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	24.22	1.46	35.36	-	-
51	PICADO DE HORMIGON CONTRAPISO (INCL. DESALOJO) E=2 CM	M2	18.70	4.22	78.91	-	-
52	ROTURA DE HORMIGON (INCL. DESALOJO)	M2	29.17	5.03	146.73	17.79	89.48
53	SUM./INST. DE TUBERIA DESAGUE EC 110MM	M	8.47	15.76	133.49	8.46	133.33
54	SUM./INST. DE TUBERIA DESAGUE EC 160MM	M	27.50	37.03	1018.33	-	-
55	PUNTO TUBERIA DESAGUE EC 110MM	PTO	4.00	13.64	54.56	4.00	54.56
56	HORMIGON SIMPLE F'C=210 KG/CM2 E=6 CM (INCL. IMPERMEABILIZANTE)	M2	21.58	10.70	230.91	21.43	229.30
57	CERAMICA EN PISO 50X50 CM (INCL. EMPORADO)	M2	18.70	30.48	569.98	-	-
58	PICADO DE HORMIGON PAREDES (INCL. DESALOJO)	M2	50.49	1.37	69.17	40.15	55.01
59	CERAMICA EN PAREDES 50X50 CM (INCL. EMPORADO)	M2	50.49	28.99	1463.71	15.29	443.26
60	PUNTO DE AGUA	PTO	4.00	13.03	52.12	4.00	52.12
61	INSTALACION AGUA PVC ROSCABLE 1/2"	ML	110.00	7.81	859.10	33.90	264.76
62	CAJA DE REVISION CON TAPA	U	4.00	109.73	438.92	-	-



63	TANQUE DE LAVADO	U	4.00	143.36	573.44	7.00	1003.52
64	CERAMICA 30X30 CM TANQUE DE LAVADO (INCL. EMPORADO)	M2	5.06	24.35	123.21	-	-
65	REJILLA DE ALUMINIO 4"	U	4.00	12.85	51.40	-	-
66	MESA DE ACERO INOXIDABLE	U	1.00	1180.91	1180.91	-	-
67	CASILLA DE GAS	U	1.00	953.02	953.02	1.00	953.02
TOTAL:					70355.23		70355.19

PLANILLA ORDEN DE CAMBIO -INCRMENTOS DE OBRA

Ítem	Rubros de Obra	Unidad	Cantidad Contratada	Precio Unitario	Total	Total a la Fecha	
						Cantidad	Costo
3	PICADO DE HORMIGON CONTRAPISO (INCL. DESALOJO) E=5CM	M2	579.65	5.30	3072.15	5.30	3072.15
19	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X8MM (ZONA DE DESPACHO DE CARNE)	M2	27.00	16.19	437.13	16.19	437.13
TOTAL:					3509.28		3509.28

PLANILLA CONTRATO COMPLEMENTARIO

Item	Rubros de Obra	Unidad	Cantidad Contratada	Precio Unitario	Total	Total a la Fecha	
						Cantidad	Costo
1.1	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X8MM (ZONA DE DESPACHO DE CARNE)	M2	30.37	16.19	491.69	30.37	491.69
1.2	REFORZAMIENTO DE COLUMNAS, DOBLADO Y COLOCADO ACERO ESTRUCTURAL A36	M2	12.62	151.29	1,909.28	12.62	1909.28
1.3	CONSTRUCCIÓN TANQUE DE LAVADO AREA VICERAS	u	5.00	152.81	764.05	5.00	764.05
1.4	REMOCIÓN PINTURA DE ESTRUCTURA EXISTENTE Y PINTADO	GLB	1.00	2,455.58	2,455.58	1.00	2455.58
TOTAL:					5620.60		5620.60

PLANILLA DE COSTO MAS PORCENTAJE

ITEM	RUBROS DE OBRA	UNIDAD	COSTOS		COSTO PARCIAL	% COSTOS INDIRECTO	COSTO TOTAL PU	ESTA PLANILLA	
			MANO DE OBRA	MATERIALES				CANT.	TOTAL
1.1	MALLA ELECTROSOLDAD A 15X15X8MM (ZONA DE DESPACHO PATIO 2 OVINOS)	m2	0.56	13.49	14.05	12	15.74	86.84	1366.86
TOTAL:									1366.86



5. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

- Los pagos que tienen relación al Contrato N.º 007-GADMCG-2022, READECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CAMAL MUNICIPAL DEL CANTÓN GUAMOTE, se detallan de la siguiente manera:

PLANILLAS

Ítem	Descripción	Valor Pagado	Fecha	Estado
	Valor del contrato	70355.23	12-01-2022	Pagado
1	Anticipo	35177.62	27-01-2022	Pagado
2	Planilla 1	50290.37	05-05-2022	Pagado
3	Planilla 2 de Liquidación	20064.82	11-11-2022	En proceso de pago
5	Costo Mas Porcentaje	1366.86	11-11-2022	En proceso de pago
6	Planilla de Incrementos de volúmenes obra	3509.28	11-11-2022	En proceso de pago
7	Contrato Complementario	5620.60	11-11-2022	En proceso de pago
	TOTAL:	80851.93		

REAJUSTES DE PRECIOS

Ítem	Descripción	Valor Pagado	Fecha	Estado
1	Planilla de reajuste de precios del anticipo (DEFINITIVO)	967.38	05-05-2022	Pagado
2	Planilla N° 01 de reajuste de precios (DEFINITIVO)	721.67	05-05-2022	Pagado
4	Planilla 2 de reajuste (DEFINITIVO)	386.25	11-11-2022	En proceso de pago
5	Planilla de reajuste de Incrementos de Volúmenes obra (DEFINITIVO)	135.11	11-11-2022	En proceso de pago
6	Planilla De Reajuste al Contrato Complementario (DEFINITIVO)	12.93	11-11-2022	En proceso de pago
	TOTAL	2223.34		

- De acuerdo a las cláusulas del contrato, el contratista recibió de anticipo el 50% del monto total o sea \$ 35177.62 mismo que fue devengado en su totalidad.

6. OBSERVACIONES:

- Se deja de responsabilidad a la Ing. Verónica Cujano Oñate, los daños que aparecieren en el futuro, así como también realizar el mantenimiento rutinario de las obras durante el periodo comprendido entre la recepción provisional y definitiva que no será menor a los seis meses contados a partir de la presente fecha.



7. DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS:

- No existiendo impedimento alguno es procedente la devolución de la garantía.

8. RECEPCIÓN PROVISIONAL

- Para el efecto la comisión se reúne en el sitio de los trabajos procediendo a la verificación de los mismos, confirmando que estos se han efectuado de acuerdo a las estipulaciones contractuales y especificaciones técnicas impartidas por el Gobierno Municipal, por intermedio de la Dirección de Gestión de Obras Públicas.
- Para el cabal ejercicio de las atribuciones en el art. 11 literal b, de la ley Orgánica del Ministerio Publico el contratista, **NO OBSTANTE, DE SUSCRIBIR** el acta de recepción Provisional, se compromete a responder por los vicios ocultos que pudiera existir y que por su naturaleza son imperceptibles, de conformidad con el art. 108 del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública, en concordancia con el Art. 114 de la Ley citada y el art.1964 del Código Civil.

Para constancia de conformidad con lo anotado se suscribe la presente acta en una original y cinco copias del mismo texto y efecto legal por parte de los personeros que han intervenido en esta diligencia.

Ing. Jhonny Tello

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
DIRECTOR GESTION OO.PP.**

Ing. Víctor Colcha

**FISCALIZADOR DE LA
OBRA**

Ing. Cristian Gavilanes

**MIEMBRO DE LA
COMISIÓN DE RECEPCIÓN**

Ing. Verónica Cujano Oñate

CONTRATISTA

