

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO No. 058-GADMCG-2021, PROCESO MCO-GADMCG-19-2021 CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA LINEAL DE COMERCIANTES DEL CANTÓN GUAMOTE, CONTRATO FIRMADO ENTRE EL ING. JOSÉ MARCELO PAREDES NAJERA Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUAMOTE.**

En la ciudad de Guamote, a los 27 días del mes de enero del año 2023, nos constituimos en comisión los Señores: Ingeniero Jhonny Tello Administrador del Contrato, Ing. Víctor Colcha Fiscalizador, Ing. Jhonnatan Chafla, Técnicos Municipales miembros de la Comisión de Recepción en representación del Gobierno Municipal del Cantón Guamote; los mismos que son designados como delegados para la recepción de dicha obra, mediante Memorándum Nro. 02400-A-GADMCG-2022, del 16 de septiembre del año 2022; firmada por el Tnlgo. Delfín Quishpe Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guamote, y el Ing. José Marcelo Paredes Najera, Contratista de la obra, a fin de dejar constancia la presente Acta de Entrega Recepción Provisional de la **CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA LINEAL DE COMERCIANTES DEL CANTÓN GUAMOTE**, al tenor de las siguientes Cláusulas.

**1. ANTECEDENTES:**

<b>Fecha</b>	<b>Documento</b>	<b>Remite - Recibe - Detalle</b>
16/12/2021	Contrato 058-GADMCG-2021	GADMCG- Ing. José Marcelo Paredes Nájera
06/01/2022	Orden de Inicio	Administrador de Contrato-Fiscalización-Contratista.- Orden de Inicio de Obra
10/01/2022	SPI-SP	Tesorería GADMCG- Acreditación del 40% anticipo.
11/01/2022	Memorándum N° 0089-DGOP-GADMCG-2022	Administrador – Fiscalización. – Designación de Fiscalización
04/02/2022	Oficio S/N	Contratista-Administrador de Contrato.- Entrega de Planilla N°1. Remite a Fiscalización mediante Memorándum N° 0360-DGOP-GADMCG-2022 recibido el 07 de febrero de 2022
18/02/2022	Memorándum N° 005.1-VFCP-DGOP-GADMCG-2022	Fiscalización-Contratista. – Se remite observaciones y documentación faltante a la planilla 1.
02/03/2022	Memorándum N° 0013-VFCP-DGOP-GADMCG-2022	Fiscalización- Administrador de Contrato.- Se Solicita la corrección a la fórmula matemática y cuadrilla tipo del contrato 058-GADMCG-2021
02/03/2022	Memorándum N° 0610-DGOP-GADMCG-2022	Administrador de Contrato-Dirección de Planificación.- Solicita la corrección a la fórmula matemática y cuadrilla tipo del contrato 058-GADMCG-2021.
04/03/2022	Oficio S/N	Contratista-Fiscalización.- Presenta correcciones a la planilla 1.
28/03/2022	Memorándum N° 0162-DPOT-GADMCG-2022	Dirección de Planificación - Administrador de Contrato.- Entrega de corrección a formula polinómica del contrato 058-GADMCG-2021.
30/03/2022	Memorándum N° 0610-DGOP-GADMCG-2022	Administrador de Contrato-Máxima Autoridad.- Solicita se realice el Contrato Modificadorio al contrato 058-GADMCG-2021.
05/04/2022	Oficio S/N	Contratista-Administrador de Contrato.- Entrega de Planilla N° 3. Remite a Fiscalización mediante Memorándum N° 0937-DGOP-GADMCG-2022 recibido el 06 de abril de 2022
12/05/2022	Memorando N° 001310-A-GADMCG-2022	Máxima Autoridad-Administrador de Contrato.- Entrega Contrato Modificadorio al contrato 058-GADMCG-2021.
16/05/2022	Memorándum N° 1310-DGOP-GADMCG-2022	Administrador de Contrato-Fiscalización. – Remite Memorando N° 001310-A-GADMCG-2022 adjuntando contrato modificadorio al contrato 058-GADMCG-2021.



16/05/2022	Memorándum N° 176-JGA-GADMCG-2022	Jefe de gestión ambiental - Fiscalización. – Se aprueba informe ambiental.
20/05/2022	Memorándum N° 0057.1-VFCP-DGOP-GADMCG-2022	Fiscalización – Contratista. – Remite Memorándum solicitando correcciones a la planilla No 4 de avance de obra
26/05/2022	Memorándum N° 0060-VFCP-DGOP-GADMCG-2022	Fiscalización – Jefe de Gestión ambiental.- Se Solicita la revisión y aprobación de del informe ambiental
03/06/2022	Oficio S/N	Contratista - Fiscalización. – Entrega correcciones a la planilla No 4 de avance de obra
03/06/2022	Oficio S/N	Contratista-Administrador de Contrato.- Entrega de Planilla N° 5. Remite a Fiscalización mediante Memorándum N° 1555-DGOP-GADMCG-2022 recibido el 06 de junio de 2022
08/06/2022	Memorándum N° 1568-DGOP-GADMCG-2022	Administrador de Contrato-Fiscalización. – Remite Memorando N° 00055-S-GADMCG-2022 donde se adjunta la Resolución Administrativa No. 0042-PS-GADMCG-2022, Ampliación de Plazo al Contrato 058-GADMCG-2021.
08/06/2022	Memorándum N° 1568-DGOP-GADMCG-2022	Administrador de Contrato-Fiscalización. – Remite Memorando N° 00055-S-GADMCG-2022 adjuntando Resolución Administrativa No. 0042-PS-GADMCG-2022, Ampliación de plazo al contrato 058-GADMCG-2021.
17/06/2022	Memorándum N° 0069.1-VFCP-DGOP-GADMCG-2022	Fiscalización – Contratista. – Remite Memorándum solicitando correcciones a la planilla No 4 de avance de obra
17/06/2022	Memorándum N° 0069.1-VFCP-DGOP-GADMCG-2022	Fiscalización – Contratista. – Remite Memorándum solicitando correcciones a la planilla No 5 de avance de obra
01/07/2022	Oficio S/N	Contratista - Fiscalización. – Entrega correcciones a la planilla No 4 de avance de obra
01/07/2022	Oficio S/N	Contratista - Fiscalización. – Entrega correcciones a la planilla No 5 de avance de obra
04/07/2022	Resolución Administrativa No. 0083-GADMCG-PS-2022	Procuraduría Sindica-Fiscalización. – Remite Resolución Administrativa No. 0083-GADMCG-PS-2022, Ampliación Prorroga de Plazo al Contrato 058-GADMCG-2021.
05/07/2022	Oficio S/N	Contratista-Administrador de Contrato-Fiscalización.- Entrega de Planilla N° 6. Remite a Fiscalización mediante Memorándum N° 1750-DGOP-GADMCG-2022 recibido el 08 de julio de 2022
12/07/2022	Memorándum N° 219-JGA-GADMCG-2022	Jefe de gestión ambiental - Fiscalización. – Se aprueba informe ambiental.
15/07/2022	Memorándum N° 0077.1-VFCP-DGOP-GADMCG-2022	Fiscalización – Contratista. – Remite Memorándum solicitando correcciones a la planilla No 4 de avance de obra
15/07/2022	Memorándum N° 0077.1-VFCP-DGOP-GADMCG-2022	Fiscalización – Contratista. – Remite Memorándum solicitando correcciones a la planilla No 5 de avance de obra
15/07/2022	Memorándum N° 00167-VFCP-DGOP-GADMCG-2022	Fiscalización – Contratista. – Remite Memorándum solicitando correcciones a la planilla No 6 de avance de obra



26/07/2022	Resolución Administrativa No. 0066-PS-GADMCG-2022	Procuraduría Sindica-Fiscalización. – Remite Resolución Administrativa No. 0066-PS-GADMCG-2022, Suspensión de Plazo al Contrato 058-GADMCG-2021.
29/07/2022	Oficio S/N	Contratista - Fiscalización. – Entrega correcciones a la planilla No 4 de avance de obra
29/07/2022	Oficio S/N	Contratista - Fiscalización. – Entrega correcciones a la planilla No 5 de avance de obra
09/08/2022	Oficio S/N	Contratista-Administrador de Contrato-Fiscalización.- Entrega de Planilla No 7 de avance de obra. Remite a Fiscalización mediante Memorándum N° 2055-DGOP-GADMCG-2022 recibido el 04 de agosto de 2022
12/08/2022	Memorándum N° 0088.1-VFCP-DGOP-GADMCG-2022	Fiscalización – Contratista. – Remite Memorándum solicitando correcciones a la planilla No 4 de avance de obra
12/08/2022	Memorándum N° 0088.1-VFCP-DGOP-GADMCG-2022	Fiscalización – Contratista. – Remite Memorándum solicitando correcciones a la planilla No 5 de avance de obra
15/08/2022	Memorándum N° 00168-VFCP-DGOP-GADMCG-2022	Fiscalización – Contratista. – Remite Memorándum solicitando correcciones a la planilla No 7 de avance de obra
18/08/2022	Memorándum N° 2179-DGOP-GADMCG-2022	Administrador de Contrato-Fiscalización. – Remite Contrato complementario N° 1 al contrato de obra pública Contrato Nro. 058-GADMCG-2021
18/08/2022	Memorándum N° 0091-VFCP-DGOP-GADMCG-2022	Fiscalización – Contratista. – Remite Memorándum solicitando Reinicio de plazo.
23/08/2022	Memorándum N° 2233-DGOP-GADMCG-2022	Administrador de Contrato-Fiscalización. – Remite pedido de recepción provisional al Contrato principal y Contrato complementario N° 1 al contrato de obra pública Contrato Nro. 058-GADMCG-2021
26/08/2022	Oficio S/N	Contratista - Fiscalización. – Entrega correcciones a la planilla No 4 de avance de obra
26/08/2022	Oficio S/N	Contratista - Fiscalización. – Entrega correcciones a la planilla No 5 de avance de obra
05/09/2022	Oficio S/N	Contratista-Administrador de Contrato-Fiscalización.- Entrega de Planilla 8 de Liquidación. Remite a Fiscalización mediante Memorándum N° 2432-DGOP-GADMCG-2022 recibido el 09 de septiembre de 2022
09/09/2022	Memorándum N° 005-VFCP-DGOP-GADMCG-2022	Fiscalización – Contratista. – Remite Memorándum solicitando correcciones a la planilla No 5 de avance de obra
14/09/2022	Memorándum N° 00169-VFCP-DGOP-GADMCG-2022	Fiscalización – Contratista. – Remite Memorándum solicitando correcciones a la planilla 8 de Liquidación
19/09/2022	Memorándum N° 2560-DGOP-GADMCG-2022	Administrador de Contrato-Fiscalización. – Remite Memorándum Nro. 02400-A-GADMCG-2022, en el que se designa al Ing. Jhonnatan Chafla como miembro de comisión.
22/09/2022	Memorándum N° 342-JGA-GADMCG-2022	Jefe de gestión ambiental - Fiscalización. – Se aprueba informe ambiental.
23/09/2022	Oficio S/N	Contratista - Fiscalización. – Entrega correcciones a la planilla No 5 de avance de obra



30/09/2022	Memorandum N° 006-VFCP-DGOP-GADMCG-2022	Fiscalización – Contratista. – Remite Memorandum solicitando correcciones a la planilla No 4 de avance de obra
30/09/2022	Memorandum N° 00170-VFCP-DGOP-GADMCG-2022	Fiscalización – Contratista. – Remite Memorandum de INSISTO a documentación faltante para elaboración del acta provisional
04/10/2022	Oficio S/N	Contratista - Fiscalización. – Entrega correcciones a la planilla No 4 de avance de obra
10/11/2022	Memorandum Nro. 399-JGA-DGOP-GADMCG-2022	Jefatura de gestión ambiental - Fiscalización. – Remite aprobación de informe ambiental a la planilla No 6 de avance de obra
10/11/2022	Memorandum Nro. 400-JGA-DGOP-GADMCG-2022	Jefatura de gestión ambiental - Fiscalización. – Remite aprobación de informe ambiental a la planilla No 7 de avance de obra
22/12/2022	Memorandum N° 00171.1-VFCP-DGOP-GADMCG-2022	Fiscalización – Contratista. – Remite Memorandum de INSISTO a documentación faltante para elaboración del acta provisional, solicitado mediante Memorandum N° 00170-VFCP-DGOP-GADMCG-2022
17/01/2023	Oficio S/N	Contratista - Fiscalización. – Entrega documentación solicitada mediante Memorandum N° 00171.1-VFCP-DGOP-GADMCG-2022
25/01/2023	Memorandum Nro. 035-JGA-DGOP-GADMCG-2023	Jefatura de gestión ambiental - Fiscalización. – Remite aprobación de informe Ambiental a la Planilla liquidación Nro. 8 y Costo más Porcentaje
25/01/2023	Memorandum Nro. 036-JGA-DGOP-GADMCG-2023	Jefatura de gestión ambiental - Fiscalización. – Remite aprobación de informe Ambiental a la Planilla del Contrato Complementario

## 2. LIQUIDACIÓN DE PLAZO

DESCRIPCIÓN	FECHA	OBSERVACIONES
FIRMA DEL CONTRATO	16 de diciembre de 2021	Contrato N° 058-GADMCG-2021
ENTREGA DEL ANTICIPO	06 de enero de 2022	
PLAZO CONTRACTUAL	150 días.	
INICIO DE LA OBRA	06 de enero de 2022	
FINAL DE PLAZO CONTRACTUAL	05 de junio de 2022	
AMPLIACIONES DE PLAZO	30 días	Resolución Administrativa No. 0042-PS-GADMCG-2022
PRORROGA DE PLAZO	17 días	Resolución Administrativa No. 0083-GADMCG-PS-2022
SUSPENSIÓN DE OBRA	15 de julio de 2022	Resolución Administrativa No. 0066-PS-GADMCG-2022
FIRMA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO	17 de agosto de 2022	
PLAZO CONTRATO COMPLEMENTARIO	5 días	Se contabiliza a partir de reinicio de obra
REINICIO DE OBRA	18 de agosto de 2022	Memorandum N° 0091-VFCP-DGOP-GADMCG-2022
DÍAS DE SUSPENSIÓN	34 días	
FINAL DE PLAZO CONTRACTUAL	25 de agosto de 2022	
FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA	22 de agosto de 2022	PETICIÓN DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE CONTRATO Y CONTRATO COMPLEMENTARIO
DÍAS DE EJECUCIÓN REAL DE OBRA	228 días.	
EXISTE MORA	<b>NO</b>	



**3. MULTAS:**

- Por encontrarse dentro del plazo del contrato otorgado por la Municipalidad se concluye que el contratista termino dentro del plazo contractual por tal motivo **NO EXISTE MORA.**

**4. CANTIDADES Y VALORES EJECUTADOS.:**

- Previo al cumplimiento de los requisitos legales, nos constituimos en el lugar de la obra y procedimos a revisar y a inspeccionarla, comprobándose que los trabajos han sido ejecutados con sujeción a las especificaciones técnicas y cláusulas contractuales, en consecuencia, la comisión procede a la Recepción Provisional de la Obra.
- Los delegados concuerdan que es responsabilidad del contratista sobre los trabajos del objeto de esta recepción de acuerdo a lo que establece el art. 1964 manual 3ero., del Código Civil.
- Las cantidades y valores de obra contratada, y las ejecutadas se detallan a continuación:

**OBRA CONTRATADA Y PLANILLA DE LIQUIDACIÓN**

Item	Rubros de Obra	Unidad	Cantidad Contratada	Precio Unitario	Total	Total a la Fecha	
						Cantidad	Costo
<b>OBRAS PRELIMINARES</b>							
101	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO	M2	732.18	1.40	1,025.05	463.07	648.30
102	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	732.18	2.35	1,720.62	463.07	1,088.21
103	CONFORMACION DE PLATAFOPORMA	M2	208.10	1.22	253.88	709.86	866.03
104	RELLENO A MAQUINA	M3	54.02	25.25	1,364.01	73.85	1,864.71
<b>ACABADOS</b>							
105	MAMPOSTERIA DE LADRILLO CON MORTERO 1:6, E=2.00CM	M2	610.07	17.35	10,584.71	494.29	8,575.93
106	DINTEL H.A. 0.10x0.20 fc=180kg/m2	M	36.00	10.96	394.56	50.35	551.84
107	MAMPOSTERIA DE MARCO DE INGRESO DE KIOSCOS	M2	33.21	17.35	576.19	22.34	387.60
108	RECUBRIMIENTO CON LAMAS DE MADERA	M2	18.00	24.47	440.46	-	-
109	PUERTA ENROLLABLE 2.20X2.10 M	M2	64.68	102.24	6,612.88	79.20	8,097.41
110	ENLUCIDO VERTICAL INTERIOR PALETEADO FINO- MORTERO 1:4 E=1.50CM	M2	549.81	6.80	3,738.71	555.40	3,776.72
111	ENLUCIDO VERTICAL LISO EXTERIOR MORTERO 1:4 E=1.50CM, CON IMPERMEABILIZANTE	M2	523.40	13.47	7,050.20	611.88	8,242.02
112	MASILLADO DE LOSA	M2	415.88	10.68	4,441.60	212.75	2,272.17
113	PINTURA INTERIOR SATINADA (INCL. EMPASTADO)	M2	405.81	5.05	2,049.34	597.81	3,018.94
114	PINTURA EXTERIOR ELASTOMERICA (INCL. EMPASTADO)	M2	445.91	12.21	5,444.56	510.17	6,229.18
115	PINTURA EXTERIOR EN MARCOS DE PUERTAS (INCL. EMPASTADO)	M2	77.49	12.21	946.15	30.72	375.09



116	CERAMICA PARA PAREDES	M2	58.79	19.57	1,150.52	64.71	1,266.37
117	CERAMICA PARA PISO	M2	219.18	19.57	4,289.35	177.24	3,468.59
118	BARREDERA EN CERAMICA	M	189.30	7.79	1,474.65	205.50	1,600.85
119	CERAMICA EN MESONES INCLUYEN FILOS	M2	28.42	19.57	556.18	31.35	613.52
120	LOSETA DE HORMIGON 180 KG/CM2 (MESON) E=5 CM	M	50.40	32.57	1,641.53	58.95	1,920.00
121	VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO Y VIDRIO 6MM	M2	14.40	72.61	1,045.58	17.74	1,288.10
122	REJA EN VENTANA VARILLA CUADRADA 1/2"	M2	14.40	33.27	479.09	17.74	590.21
123	PUERTA DE ALUMINIO (INCL. CERRADURA)	M2	7.98	114.63	914.75	5.88	674.02
124	PUERTA DE TOL1/32 2.10 X1.00	M2	3.36	52.03	174.82	5.67	295.01
125	PUERTA DE TOL1/32 2.10 X1.00 CORREDIZA	M2	4.20	52.03	218.53	1.89	98.34
126	LAVAMANOS EMPOTRADO	U	5.00	97.87	489.35	5.00	489.35
127	INODORO BLANCO	U	5.00	102.09	510.45	5.00	510.45
	<b>OBRA EXTERIOR</b>						
128	EXCAVACION MANUAL	M3	4.78	6.35	30.35	25.62	162.69
129	BORDILLO H.S. FC=180KG/CM2 H=50cm, A=15cm incluye encofrado	M	92.00	17.14	1,576.88	128.09	2,195.46
130	ADOQUIN ORNAMENTAL PEATONAL 300kg/cm2, MACADAM e=5cm	M2	400.75	24.96	10,002.72	570.87	14,248.92
131	CONSTRUCCION DE BERMA DE H.S. F'C=210KG/CM2 DE 15X10 INCL. ENCOFRADO	M	43.82	9.99	437.76	-	-
132	BANCA COMEDOR FIJA DE MADERA	U	16.00	153.27	2,452.32	16.00	2,452.32
	<b>AREA VERDE</b>						
133	EXCAVACION MANUAL	M3	2.74	6.35	17.40	3.40	21.59
134	BORDILLO H.S. FC=180KG/CM2 H=50cm, A=15cm incluye encofrado	M	54.70	17.14	937.56	29.80	510.77
135	ARBORIZACION	U	3.00	25.51	76.53	2.00	51.02
136	PLANTA - JARDINERA	U	9.00	8.68	78.12	9.00	78.12
137	COLOCACION DE CHAMBA EN JARDINERAS	M2	16.30	4.67	76.12	-	-
	<b>PEDESTAL</b>						
138	EXCAVACION MANUAL	M3	0.59	6.35	3.75	2.00	12.70
139	CARPETA DE HORMIGÓN F'C=210 KG/CM2 E= 8 CM	M2	7.85	26.38	207.08	12.05	317.88
140	MALLA ELECTROSOLDADA 5MM A 10 CM	M2	0.65	14.02	9.11	5.02	70.38
141	REPLANTILLO HORMIGON F'C= 140KG/CM2	M3	0.05	147.52	7.38	0.67	98.84



142	MURO PEDESTALDE HORMIGÓN CICLÓPEO F'C=210 KG/CM2	M3	0.73	148.89	108.69	3.89	579.18
143	CIMIENTO DE DE HORMIGÓN CICLÓPEO F'C=210 KG/CM2	M3	0.29	148.89	43.18	1.33	198.02
144	MASILLADO Y ALISADO DE GRADERIOS Y PEDESTAL	M2	8.01	7.81	62.56	7.90	61.70
145	MONUMENTO EN FIBRA DE VIDRIO H=2.00 MTS	U	1.00	6,388.66	6,388.66	1.00	6,388.66
	<b>CERRAMIENTO</b>						
146	EXCAVACION MANUAL CIMIENTOS Y PLINTOS	M3	2.13	11.91	25.37	14.51	172.81
147	CIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO 60% HS Y 40 % PIEDRA F'C=210KG/CM2	M3	1.13	148.51	167.82	4.91	729.18
148	HORMIGÓN SIMPLE EN PLINTO F'C210KG/CM2	M3	0.31	173.75	53.86	2.53	439.59
149	HORMIGÓN SIMPLE EN COLUMNA F'C 210KG/CM2 INCL. ENCOFRADO	M3	0.76	211.58	160.80	2.26	478.17
150	HORMIGÓN SIMPLE EN CADENA F'C 210KG/CM2 INC. ENCOFRADO	M3	0.50	178.70	89.35	2.96	528.95
151	ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2	KG	322.21	2.28	734.64	2,293.53	5,229.25
152	MAMPOSTERIA DE LADRILLO CON MORTERO 1:6, E=2.00CM	M2	37.50	17.35	650.63	45.82	794.98
153	ENLUCIDO VERTICAL LISO EXTERIOR MORTERO 1:4 E=1.50CM, CON IMPERMEABILIZANTE	M2	75.00	13.47	1,010.25	107.43	1,447.08
154	PINTURA EXTERIOR ELASTOMERICA (INCL. EMPASTADO)	M2	37.50	12.21	457.88	62.50	763.13
	<b>AREA ESTRUCTURAL</b>						
200	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (MAQUINA)	M3	70.20	1.13	79.33	-	-
201	EXCAVACION MANUAL	M3	14.58	6.04	88.06	31.84	192.31
202	RELLENO DE SUELO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO	M3	7.80	25.25	196.95	11.68	294.92
203	RELLENO CON SUELO NATURAL (COMPACTADO E HIDRATADO)	M3	44.11	6.03	265.98	47.07	283.83
204	DESALOJO MATERIAL (CARGA MECANIZADA)	M3	26.09	3.99	104.10	70.91	282.93
205	REPLANTILLO H.S. F'C=180 KG/CM2	M3	3.60	144.87	521.53	5.86	848.94
206	HORMIGON SIMPLE EN PLINTOS F'C=210KG/CM2 INC. ADITIVO	M3	14.69	173.75	2,552.39	18.27	3,174.41



207	HORMIGON SIMPLE EN CADENAS F'C=210KG/CM2 INC. ENCOFRADO	M3	14.58	178.70	2,605.45	16.74	2,991.44
208	CIMENTOS DE H. CICLOPEO 60% H.S. 40% PIEDRA	M3	20.99	148.51	3,117.22	31.84	4,728.56
209	HORMIGON SIMPLE EN COLUMNAS F'C=210KG/CM2 INC. ENCOFRADO	M3	6.32	211.58	1,337.19	14.24	3,012.90
210	HORMIGON SIMPLE EN VIGAS F'C=210KG/CM2 INC. ENCOFRADO	M3	8.28	212.00	1,755.36	11.08	2,348.96
211	CONTRAPISO H.S. F'C=180 KG/CM2 H=8CM INC. EMPEDRAD Y ALISADO	M2	179.84	16.55	2,976.35	192.59	3,187.36
212	HORMIGON SIMPLE EN LOSAS F'C=210KG/CM2 INC. ENCOFRADO	M3	207.94	192.34	39,995.18	18.94	3,642.92
213	MALLA ESTRUCTURAL ELECTROSOLDADA 150X150X6MM	M2	387.78	10.18	3,947.60	473.15	4,816.67
214	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	KG	4,726.98	2.02	9,548.50	10,528.25	21,267.07
215	PERFILES DE ACERO ESTRUCTURAL	KG	2,585.55	3.84	9,928.51	4,335.23	16,647.28
216	CUBIERTA DE POLICARBONATO INCL. ESTRUCTURA DE ALUMNIO	M2	321.24	36.86	11,840.91	356.98	13,158.28
217	JUNTA CONSTRUCTIVA DEESPUMAFLEX E=2 CM	M2	18.56	5.45	101.15	-	-
218	BLOQUE DE ALIVIANAMIENTO PARA LOSA 20X20X40CM	U	1,663.52	0.75	1,247.64	-	-
	<b>AREA ELECTRICA</b>						
	<b>TRANSFORMADOR MONOFASICO PADMOUNTED 25 KVA, RADIAL</b>						
301	BAJANTE TUBERIA EMT 2" EN POSTE	U	1.00	79.21	79.21	1.00	79.21
302	REPOTENCIACIÓN TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO 25 KVA 13.7KVA/240-120V	U	1.00	678.26	678.26	-	-
	<b>POZOS DE REVISIÓN Y CANALIZACIÓN</b>						
303	EXCAVACION PARA POZO, TERRENO NORMAL	U	8.00	19.17	153.36	7.00	134.19
304	POZO PARA ACOMETIDA TIPO B CON TAPA (PARA CALZADA)	U	1.00	246.32	246.32	1.00	246.32
305	POZO PARA ACOMETIDA TIPO A CON TAPA	U	7.00	106.88	748.16	7.00	748.16
306	EXCAVACIÓN PARA CANALIZACIÓN EUO-0B2X2B1	ML	68.00	15.90	1,081.20	60.86	967.67



307	CANALIZACIÓN SUBTERRANEA EUO-0B2X2B1	ML	68.00	27.98	1,902.64	60.86	1,702.86
	<b>SISTEMA DE PUESTA A TIERRA</b>						
308	MALLA DE PUESTA A TIERRA	U	1.00	190.42	190.42	1.00	190.42
309	CONEXION A TIERRA (VARRILLA COPPERWELD)	U	1.00	31.27	31.27	1.00	31.27
	<b>ACOMETIDA EN BAJO VOLTAJE</b>						
310	TENDIDO DE CONDUCTOR 2X6(6) CU AWGTTU	ML	80.00	7.45	596.00	78.00	581.10
	<b>INSTALACIONES INTERNAS</b>						
311	COLOCACION DE TABLERO PRINCIPAL	U	1.00	727.31	727.31	-	-
312	MONTAJE DE BANDEJA PORTACABLES20X10 CM	ML	50.00	28.30	1,415.00	52.00	1,471.60
313	TENDIDO DE CONDUCTOR 2X 8(8) Cu FLEXIBLE AWG TTU + 10 Cu FLEXIBLE AWG THHN - ACOMETIDAS	ML	300.00	7.18	2,154.00	285.00	2,046.30
314	TABLERO DISTRIBUCIÓN SECUNDARIO QO, 4 POLOS BIFASICO CON TIERRA	U	14.00	71.07	994.98	15.00	1,066.05
315	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL ARMADO	U	1.00	379.19	379.19	1.00	379.19
316	TENDIDO DE CONDUCTOR 1X14(14) AWG FLEXIBLE THHN CON POLITUBO 1/2"	ML	120.00	4.69	562.80	130.00	609.70
317	TENDIDO DE CONDUCTOR 1X14(14) AWG FLEXIBLE THHN SIN POLITUBO PARA PERGOLAS	ML	135.00	4.43	598.05	243.00	1,076.49
318	TENDIDO DE CONDUCTOR 1X12(12) AWG FLEXIBLE THHN CON POLITUBO 1/2"	ML	45.00	4.92	221.40	45.00	221.40
319	TENDIDO DE CONDUCTOR 1X12(12) AWG FLEXIBLE THHN SIN POLITUBO 1/2"	ML	135.00	4.66	629.10	170.00	792.20
320	TENDIDO DE CONDUCTOR 1X12(12) + 14 AWG FLEXIBLE THHN CON POLITUBO 1/2"	ML	110.00	5.44	598.40	190.00	1,033.60
321	INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO SOBREPUESTO DE 18 W, 6500K	U	28.00	10.59	296.52	30.00	317.70
322	INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO SOBREPUESTO DE 12W, 6500K	U	6.00	9.33	55.98	6.00	55.98
323	INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO SOBREPUESTO DE 3W, 6500K	U	4.00	7.52	30.08	4.00	30.08
324	INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE	U	24.00	5.59	134.16	25.00	139.75



325	INSTALACIÓN DE FOCOS VINTAGE 9W - PERGOLA	U	81.00	9.04	732.24	81.00	732.24
326	INSTALACIÓN ILUMINACIÓN LED EN PARED	U	4.00	21.11	84.44	4.00	84.44
327	INSTALACIÓN REFLECTORES LED EN PISO 30W	U	2.00	15.10	30.20	2.00	30.20
328	INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN LED EN PISO 9W	U	16.00	31.66	506.56	16.00	506.56
329	INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN POSTE 30W	U	2.00	461.00	922.00	2.00	922.00
330	INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 110 V	U	46.00	4.81	221.26	63.00	303.03
	<b>AREA HIDRO-SANITARIA</b>						
	<b>ESTRUCTURA DE CISTERNA</b>						
401	EXCAVACION A MAQUINA	M3	16.50	4.58	75.57	158.60	726.39
402	EMPEDRADO e=15cm	M2	5.50	6.44	35.42	5.50	35.42
403	HORMIGON SIMPLE 180 kg/cm <sup>2</sup> REPLANTILLO e= 5 cm	M3	0.28	147.51	41.30	0.28	41.30
404	HORMIGON DE 210 kg/cm <sup>2</sup> MAS IMPERMEABILIZANTE Y ALISADO DE PISO	M3	6.50	155.00	1,007.50	7.08	1,097.40
405	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm <sup>2</sup> , EN VARILLAS CORRUGADAS	KG	1,208.18	2.15	2,597.59	1,208.18	2,597.59
406	MASILLADO Y ALISADO INTERIOR DE CISTERNA; MORTERO 1:3+IMPERMEABILIZANTE	M2	19.89	16.32	324.60	23.68	386.46
407	SUM. E INST. ESCALERA MARINERA HG.	M	2.60	53.37	138.76	-	-
408	SISTEMA HIDRONEUMATICO INCLUYE BOMBA DE 1HP Y TANQUE HIDRONEUMATICO	U	1.00	873.49	873.49	1.00	873.49
409	ENCOFRADO / DESENCOFRADO METALICO	M2	30.00	13.94	418.20	24.41	340.28
410	TAPA DE TOL GALV. 2.8 mm MARCO ANG. 25*4 mm. 90X90	U	1.00	77.89	77.89	1.00	77.89
411	FLOTADOR TIPO BOYA	U	1.00	52.90	52.90	1.00	52.90
	<b>AGUA POTABLE</b>						
412	PUNTO DE AGUA FRÍA PVC 1/2" ROSCABLE INCL ACCESORIOS	U	25.00	22.89	572.25	26.00	595.14
413	TUBERÍA PVC 1/2" ROSCABLE INC. ACCESORIOS	M	5.00	3.80	19.00	-	-
414	TUBERÍA PVC 3/4" ROSCABLE INC. ACCESORIOS	M	50.00	4.95	247.50	70.80	350.46
415	TUBERÍA PVC 1" ROSCABLE INC. ACCESORIOS	M	50.00	6.90	345.00	26.20	180.78
416	LAVAPLATOS 1 POZO GRIFERÍA TIPO CUELLO GANSO	U	14.00	135.59	1,898.26	15.00	2,033.85
417	LLAVE DE PASO 1/2"	U	15.00	12.52	187.80	15.00	187.80



418	LLAVE DE PASO 3/4"	U	5.00	14.09	70.45	-	-
419	VALVULA COMPUERTA DE 1"	U	4.00	25.00	100.00	-	-
420	LLAVE DE MANGUERA CONTROL DIAM 1/2"	U	1.00	13.60	13.60	-	-
421	VALVULA CHECK 3/4"	U	2.00	27.88	55.76	-	-
422	REDUCTOR PVC-R 1" A 3/4"	U	2.00	3.67	7.34	-	-
423	REDUCTOR PVC-R3/4" A 1/2"	U	21.00	2.84	59.64	25.00	71.00
424	TEE PVC - REDUCTOR 3/4" A 1/2"	U	7.00	3.77	26.39	24.00	90.48
425	TEE PVC - REDUCTOR 1" A 3/4"	U	19.00	6.43	122.17	-	-
426	TEE PVC R 1"	U	2.00	4.62	9.24	-	-
427	CODO PVC R 3/4"	U	21.00	2.78	58.38	20.00	55.60
428	CODO PVC R 90° 1"	U	2.00	5.15	10.30	3.00	15.45
	<b>RED DE AGUAS SERVIDAS</b>						
429	PUNTO DESAGÜE PVC 50 MM	U	5.00	77.89	389.45	-	-
430	PUNTO DESAGÜE PVC 75 MM	U	26.00	49.20	1,279.20	42.00	2,066.40
431	PUNTO DESAGÜE PVC 110MM	U	5.00	54.37	271.85	5.00	271.85
432	TUBERÍA PVC 50 MM DESAGÜE	M	37.00	4.38	162.06	6.10	26.72
433	TUBERÍA PVC 75 MM DESAGÜE	M	42.50	7.99	339.58	-	-
434	TUBERÍA PVC 110 MM DESAGÜE	M	141.00	15.31	2,158.71	131.90	2,019.39
435	CAJA DE REVISIÓN DE LADRILLO (0.60X0.60X0.60M) CON TAPA	U	4.00	94.74	378.96	4.00	378.96
436	REJILLA DE PISO 75MM - ALUMINIO	U	26.00	10.52	273.52	-	-
437	POZO DE REVISIÓN F´C=210 KG/CM2, INCLUYE TAPA Y CERCO HF D=60CM	M	4.00	221.44	885.76	-	-
438	YEE PVC CON REDUCCION DE 75MM A 50MM	U	3.00	6.97	20.91	-	-
439	YEE PVC CON REDUCCION DE 110MM A 75MM	U	5.00	7.10	35.50	-	-
440	CODO PVC 45ª 50MM	U	2.00	3.15	6.30	-	-
441	CODO PVC 45ª 110MM	U	1.00	9.04	9.04	-	-
442	REDUCCION PVC DE 75MM A 50MM	U	2.00	4.68	9.36	5.00	23.40
443	REDUCCION PVC DE 110MM A 75MM	U	5.00	5.26	26.30	27.00	142.02
444	YEE PVC 110 MM	U	4.00	6.72	26.88	5.00	33.60
445	YEE PVC 75 MM	U	14.00	5.32	74.48	15.00	79.80
446	CORTE DE ASFALTO	M	26.25	4.26	111.83	-	-
447	REPOSICIÓN DE ASFALTO	M2	15.75	7.33	115.45	-	-
	<b>RED DE AGUAS LLUVIA</b>						
448	CANAL RECOLECTOR DE AGUAS LLUVIA	M	60.00	9.55	573.00	20.06	191.57
449	BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS 75MM UNION CODO	M	41.85	23.40	979.29	44.15	1,033.11
450	EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS	M3	35.00	6.47	226.45	68.50	443.20



451	MATERIAL DE MEJORAMIENTO - SUBBASE CANALIZACIÓN	M3	10.00	32.06	320.60	67.12	2,151.87
452	TENDIDO DE CAMA DE ARENA PARA TUBERÍA	M3	5.00	17.28	86.40	-	-
453	SUM. E INSTALAC. SIFÓN PVC D= 110 MM	U	3.00	6.72	20.16	-	-
454	TUBERÍA PVC 220 MM DESAGÜE	M	60.00	20.24	1,214.40	36.00	728.64
455	CANAL DE DRENAJE	M	6.50	60.23	391.50	8.00	481.84
456	RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL DE SITIO	M3	30.00	6.03	180.90	92.27	556.38
457	REJILLA DE DESAGUE LINEAL	M	6.50	14.18	92.17	8.00	113.44
					<b>TOTAL:</b>	<b>214770.71</b>	<b>214770.71</b>

**PLANILLA DE COSTO MAS PORCENTAJE**

ITEM	RUBROS DE OBRA	UNIDAD	COSTOS			COSTO PARCIAL	% COSTOS INDIRECTOS OFERTA	COSTO TOTAL	ESTA PLANILLA	
			MANO DE OBRA	EQUIPO Y MAQUINARIA	MATERIALES				PU	CANT.
1	ENLUCIDO HORIZONTAL	M2	7.64	1.00	2.11	10.75	15.00	12.36	127.10	1570.96
2	SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE APOYO ABATIBLE	U	5.68	0.00	142.00	147.68	15.00	169.83	1.00	169.83
3	SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE APOYO MEDIANA	U	4.87	0.00	48.80	53.67	15.00	61.72	1.00	61.72
4	PUNTO DE DESAGUE 50mm	U	13.72	0.00	3.20	16.92	15.00	19.46	5.00	97.3
5	ENLUCIDOS DE FILOS Y FAJAS	M	1.63	0.20	1.54	3.37	15.00	3.88	284.75	1104.83
									<b>TOTAL:</b>	<b>3004.64</b>

**PLANILLA CONTRATO COMPLEMENTARIO**

Item	Rubros de Obra	Unidad	Cantidad Contratada	Precio Unitario	Total	Total a la Fecha	
						Cantidad	Costo
1	CAJA DE MEDIDORES 18U	U	1.00	2,169.56	2,169.56	1.00	2,169.56
2	BLOQUE DE ALIVINAMIENTO 15X20X40CM	U	1,262.00	0.64	807.68	1,262.00	0.64
3	PUNTO DE CONECTIVIDAD	PTO	15.00	14.00	210.00	15.00	14.00
4	PERFORACION HORIZONTAL DE 1,60M DE PROFUNDIDAD EN EL SUELO NATURAL TIPO CANGAHUA.	M	15.00	63.39	950.85	15.00	63.39
					<b>TOTAL:</b>	<b>4138.09</b>	<b>4138.09</b>



**5. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:**

- Los pagos que tienen relación al Contrato N.º 058-GADMCG-2021, CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA LINEAL DE COMERCIANTES DEL CANTÓN GUAMOTE, se detallan de la siguiente manera:

Ítem	Descripción	Valor Pagado Planillas	Porcentaje Ejecutado Parcial	Porcentaje Ejecutado Acumulado	Valor Pagado Anticipo	Anticipo Devengado	Reajuste Definitivo Pagado	Fecha de Pago	Estado
1	Anticipo				85,908.29		3,247.33	17/05/2022	Pagado
2	Planilla 1	20,909.97	9.74%	9.74%		8,363.99	474.24	17/05/2022	Pagado
3	Planilla 2	45,483.67	21.18%	30.92%		18,193.47	1,132.54	18/05/2022	Pagado
4	Planilla 3	41,277.37	19.22%	50.14%		16,510.95	1,312.62	07/06/2022	Pagado
5	Planilla 4	48,538.22	22.60%	72.74%		19,415.29	1,528.95	06/09/2022	Pagado
6	Planilla 5	51,652.00	24.05%	96.79%		20,660.80	1,775.80	17/10/2022	Pagado
7	Planilla 6	4,367.98	2.03%	98.82%		1,747.19	138.12	26/01/2023	En proceso de pago
8	Planilla 7	1,713.24	0.80%	99.62%		685.30	50.47	26/01/2023	En proceso de pago
9	Planilla 8 de Liquidación	828.26	0.38%	100.00%		331.30	28.12	26/01/2023	En proceso de pago
10	Planilla Costo Mas Porcentaje	3,004.64	1.40%					26/01/2023	En proceso de pago
11	Planilla Contrato Complementario	4,138.09	1.93%				33.10	26/01/2023	En proceso de pago
	<b>TOTAL:</b>	221,913.44	103.33%		85,908.29	85,908.29	9,721.29		

- De acuerdo a las cláusulas del contrato, el contratista recibió de anticipo el 40% del monto total, correspondiente a 85,908.29 dólares americanos, el mismo que fue devengado en su totalidad.

**6. OBSERVACIONES:**

- Se deja de responsabilidad al Ing. José Marcelo Paredes Najera, los daños que aparecieren en el futuro, así como también realizar el mantenimiento rutinario de las obras durante el periodo comprendido entre la recepción provisional y definitiva que no será menor a los seis meses contados a partir de la presente fecha.

**7. DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS:**

- No existiendo impedimento alguno es procedente la devolución de la garantía.



## 8. RECEPCIÓN PROVISIONAL

- Para el efecto la comisión se reúne la comisión en el sitio de los trabajos procediendo a la verificación de los mismos, confirmando que estos se han efectuado de acuerdo a las estipulaciones contractuales y especificaciones técnicas impartidas por el Gobierno Municipal, por intermedio de la Dirección de Gestión de Obras Públicas.
- Para el cabal ejercicio de las atribuciones en el art. 11 literal b, de la ley Orgánica del Ministerio Público el contratista, **NO OBSTANTE, DE SUSCRIBIR** el acta de recepción Provisional, se compromete a responder por los vicios ocultos que pudiera existir y que por su naturaleza son imperceptibles, de conformidad con el art. 108 del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública, en concordancia con el Art. 114 de la Ley citada y el art.1964 del Código Civil.

Para constancia de conformidad con lo anotado se suscribe la presente acta en una original y cinco copias del mismo texto y efecto legal por parte de los personeros que han intervenido en esta diligencia.

Ing. Jhonny Tello

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  
DIRECTOR GESTION OO.PP.**

Ing. Víctor Colcha

**FISCALIZADOR DE LA  
OBRA**

Ing. Jhonnatan Chafla

**MIEMBRO DE LA  
COMISIÓN DE RECEPCIÓN**

Ing. José Marcelo Paredes Najera

**CONTRATISTA**

