

INFORME DE CUMPLIMIENTO No. 044-GM-GADMCG-2024

1. DATOS GENERALES

➤ UBICACIÓN

Lugar: Comunidad Pull Quishuar

Provincia: Chimborazo

Catón: Guamote

Parroquia: Matriz

2. OBJETO

Mantenimiento y lastrado vial de la comunidad Pull Quishuar, parroquia Matriz, Cantón Guamote

3. ANTECEDENTES

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guamote, en marco de sus competencias designadas en la constitución de la República, posee un parque automotor, conformado por vehículos livianos, pesados y maquinaria, para cumplir con el desarrollo de sus actividades en beneficio de las zonas urbanas y rurales del Cantón.

La constitución de la Republica respecto de las competencias exclusivas de los gobiernos provinciales en el artículo 263 numeral 2 dispone "... Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas...".

En concordancia con los objetivos, las dos entidades, deciden firmar el Convenio de delegación de competencias para impulsar mancomunadamente el desarrollo del cantón Guamote. De acuerdo al convenio de delegación de competencia vial No. HGADPCH-DGAJ-2023-014; entre el Honorable Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Chimborazo y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guamote. En la cláusula quinta manifiesta.

OBJETO DEL CONVENIO: A más de establecer la relación entre las dos entidades para fomentar el buen vivir, el objeto del presente convenio es la delegación de competencia vial que otorga el Honorable Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Chimborazo a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Guamote para la ejecución de Proyecto "Mantenimiento y lastrado vial de la comunidad Pull Quishuar, parroquia Matriz, Cantón Guamote."

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN GUAMOTE
FISCALIZACIÓN

31 MAY 2024

RECIBIDO
HORA: 16:31

GUAMOTE
Municipio Ciudadano
2023 - 2027

31 MAY 2024

RECIBIDO FISCALIZACIÓN

Por: W. T. Camorales
HORA: 16:30



www.gadguamote.gob.ec



+593 (03) 3- 731-460 Ext. 8011



10 de Agosto y Abelardo Montalvo,
Guamote - Chimborazo - Ecuador

4. OBJETIVO:

- Realizar trabajos de mantenimiento y lastrado vial de la comunidad Pull Quishuar, parroquia Matriz, Cantón Guamote.

5. DESARROLLO DE ACTIVIDADES:

- Previo al convenio No. HGADPCH-DGAJ-2023-014 y en cumplimiento a lo dispuesto de la Dirección de Gestión de Obras Públicas, mediante el memorándum No. 0357-GADMCG-DGOP-2024 suscrito por el Ing. Harrinton Quintero L. DIRECTOR DE GESTION DE OBRAS PUBLICAS, en función al Informe Técnico No. 015-DPOT-EFOB-GADMCG-2023, elaborado por el Ing. Erika Fernanda Ocaña Bonifaz TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN y aprobado por el Ing. Wilson Huilca DIRECTOR DE PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GADMCG, certificación presupuestaria Nro. 7.5.01.05.2307, Emitido por el Eco. Ángel Oswaldo Mullo ANALISTA DE PRESUPUESTOS del GADMCG, certificado ambiental No. GADPCH-SUIA-2024-CA-0064 otorgado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Chimborazo; se realiza trabajos de mantenimiento y lastrado y lastrado vial de la comunidad Pull Quishuar, parroquia Matriz, Cantón Guamote.
- En el tramo I se realiza la ejecución del lastrado de 5640.00 m; desde la abscisa. (P01) hasta la abscisa (P40) con un promedio de vía de 5 metros de ancho.
- En el tramo II se realiza la ejecución del lastrado de 1777 m; desde la abscisa (P47) hasta la abscisa (P64) con un promedio de vía de 5 metros de ancho.
- Se realizo la conformación, restante, hidratación y compactación de la vía.
- Las minas que fueron utilizados pertenecen a la comunidad en mención y se encuentra dentro de la ubicación del proyecto por lo que el material será de sitio.

6. CUADRO DE COORDINADAS

- La dimensión de la vía ejecutada se detalla a continuación:

OBRA: "MANTENIMIENTO Y LASTRADO VIAL DE LA COMUNIDAD PULL QISHUAR, PARROQUIA MATRIZ PERTENECIENTE AL CANTÓN GUAMOTE"						
DETALLE	N°	DIMENSIONES			VOLÚMEN	OBSERVACIONES
		LARGO	ANCHO	ALTO		
RAMAL 1	1	5640	4.00	0.15	3,384.00	
RAMAL 2	1	1777	4.00	0.15	1,066.20	
TOTAL:					4,450.20	M3



A

Las coordenadas de la ubicación del proyecto se detallan en la siguiente tabla:

RAMAL 1	INICIAL	P01	745331.63	9780993.95
	FINAL	P40	742467.40	9782605.66
RAMAL 2	INICIAL	P47	745201.31	9780790.91
	FINAL	P64	744527.69	9779985.96

MINA

MINA P41	745381.87	9781392.89
----------	-----------	------------

7. COSTO DE LA MAQUINARIA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	HORAS	Nº DE DIAS	PRECIO UNITARIO POR HORA	TOTAL
1	Tractor Komatsu	U	1	7	9	\$ 50,00	\$ 3.150,00
3	Cargadora frontal	U	1	8	9	\$ 35,00	\$ 2.520,00
4	Motoniveladora	U	1	8	14	\$ 30,00	\$ 3.360,00
5	Excavadora Uruga	U	1	7	10	\$ 35,00	\$ 2.450,00
7	Rodillo liso vibratorio-neumático	U	1	7	8	\$ 20,00	\$ 1.120,00
8	Tanquero de agua (3000 galones)	U	1	8	4	\$ 25,00	\$ 800,00
9	Volquete 6m3 x 8m3	U	5	8	9	\$ 25,00	\$ 9.000,00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	KM 1	KM 2	Nº DE Km/h	PRECIO UNITARIO POR Km	TOTAL
1	Tráiler con cama baja	U	0	115	115	\$ 2,50	\$ 287,50



www.gadguamote.gob.ec



+593 (03) 3- 731-460 Ext. 8011



10 de Agosto y Abelardo Montalvo,
Guamote - Chimborazo - Ecuador

[Handwritten signatures and initials]

8. COSTO DE LA TOTAL DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO POR DIA	PRECIO TOTAL
1	MAQUINARIA PESADA DEL GADMCG	GLB	1	\$ 22.400,00	\$ 22.400,00
2	TRASPORTE DE MAQUINARIA PESADA	GLB	1	\$ 287,50	\$ 287,50
TOTAL:					\$ 22.687,50





9. CONCLUSIONES. -

- ✦ Los trabajos de mantenimiento y lastrado y lastrado vial de la comunidad Pull Quishuar, parroquia Matriz, Cantón Guamote, fueron ejecutados con éxito dando el cumplimiento a lo dispuesto de la Dirección de Gestión de Obras Públicas, mediante el memorándum No. 0357-GADMCG-DGOP-2024 suscrito por el Ing. Harrinton Quintero L. DIRECTOR DE GESTION DE OBRAS PUBLICAS, en función al Informe Técnico No. 015-DPOT-EFOB-GADMCG-2023, elaborado por el Ing. Erika Fernanda Ocaña Bonifaz TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN y aprobado por el Ing. Wilson Huilca DIRECTOR DE PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GADMCG, certificación presupuestaria Nro. 7.5.01.05.2307, Emitido por el Eco. Ángel Oswaldo Mullo ANALISTA DE PRESUPUESTOS del GADMCG, certificado ambiental No. GADPCH-SUIA-2024-CA-0064 otorgado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Chimborazo; previo la autorización del sr. Miguel Marcatoma Lema ALCALDE DEL GADMCG periodo 2023 al 2027.
- ✦ Para la ejecución de este proyecto se manejó con el presupuesto participativo de la comunidad en mención.
- ✦ El material de lastre fue utilizado específicamente de la mina de la comunidad ubicada en situ del proyecto.
- ✦ De acuerdo a la certificación de la partida presupuestaria hubo un incremento del presupuesto de la obra de \$ 45,56 dólares americanos, dando un total de 22.687,50 (veinte dos mil seiscientos ochenta y siete con 50/100 dólares) SIN IVA.



JK

10. ANEXO (Fotografías)



Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
  Trilgo. Moisés Naula GESTOR DE MAQUINARIAS	 Ing. Willian Marcotoma FISCALIZADOR DE OBRAS PUBLICAS	 Ing. Harrinton Quintero DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



Handwritten mark

10/2

